

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（6月24日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月24日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,183 mm (6月24日7時から3 mm下降)	O.P.+ 3,279 mm (6月24日7時から12 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,226 mm (6月24日7時から9 mm上昇)	O.P.+ 3,122 mm (6月24日7時から3 mm下降)	O.P.+ 3,207 mm (6月24日7時から13 mm上昇)	O.P.+ 3,163 mm (6月24日7時から8 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,672 mm (6月24日7時から16 mm下降)	O.P.+ 3,329 mm (6月24日7時から3 mm下降)	O.P.+ 3,322 mm (6月24日7時から16 mm上昇)	O.P.+ 3,173 mm (6月24日7時から9 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,362 mm (初期値からの増加量4,579 mm, 6月24日7時から5 mm上昇) O.P.+ 3,125 mm (初期値からの増加量3,851 mm, 6月24日7時から137 mm下降) O.P.+ 4,481 mm (床面からの水位685 mm, 6月24日7時から6 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (6月16日15時12分~)		
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 6月21日12時05分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 6月22日12時22分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。