

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（11月24日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (11月24日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,218 mm (11月24日7時から35 mm上昇)	O.P.+ 3,114 mm (11月24日7時から9 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,977 mm (11月24日7時から85 mm下降)	O.P.+ 3,225 mm (11月24日7時から31 mm上昇)	O.P.+ 3,005 mm (11月24日7時から17 mm下降)	O.P.+ 3,016 mm (11月24日7時から7 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,379 mm (11月24日7時から2 mm下降)	O.P.+ 3,465 mm (11月24日7時から21 mm上昇)	O.P.+ 3,181 mm (11月24日7時から19 mm下降)	O.P.+ 3,018 mm (11月24日7時から7 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,286 mm (初期値からの増加量5,503 mm, 11月24日7時から1 mm上昇) O.P.+ 2,000 mm (初期値からの増加量2,726 mm, 11月24日7時から63 mm下降) O.P.+ 4,259 mm (床面からの水位463 mm, 11月24日7時から1 mm下降)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
		1号機タービン建屋地下 2号機タービン建屋地下 移送実施中 (11月24日10時15分～)		3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (11月23日10時15分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 10月3日9時00分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 11月22日17時57分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					