

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（12月13日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月13日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (0.P.+ 850 mm未満)	0.P.+ 3,052 mm (12月13日7時から19 mm下降)	0.P.+ 3,039 mm (12月13日7時から7 mm上昇)	
	タービン建屋水位	0.P.+ 2,762 mm (12月13日7時から2 mm上昇)	0.P.+ 3,073 mm (12月13日7時から18 mm下降)	0.P.+ 2,934 mm (12月13日7時から6 mm上昇)	0.P.+ 2,912 mm (12月13日7時から5 mm上昇)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,254 mm (12月13日7時から9 mm下降)	0.P.+ 3,338 mm (12月13日7時から17 mm下降)	0.P.+ 3,112 mm (12月13日7時から6 mm上昇)	0.P.+ 2,917 mm (12月13日7時から6 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 3,608 mm (初期値からの増加量4,825 mm, 12月13日7時から2 mm上昇) 0.P.+ 3,747 mm (初期値からの増加量4,473 mm, 12月13日7時から13 mm下降) 0.P.+ 4,267 mm (床面からの水位471 mm, 12月13日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (12月11日19時42分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (12月7日17時00分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 12月7日16時46分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 12月12日17時05分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。