

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（1月1日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (1月1日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,115 mm (12月31日16時から39 mm下降)	O.P.+ 3,023 mm (12月31日16時から10 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,732 mm (12月31日16時から変化なし)	O.P.+ 3,128 mm (12月31日16時から34 mm下降)	O.P.+ 2,907 mm (12月31日16時から12 mm上昇)	O.P.+ 2,890 mm (12月31日16時から9 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,260 mm (12月31日16時から2 mm上昇)	O.P.+ 3,396 mm (12月31日16時から32 mm下降)	O.P.+ 3,091 mm (12月31日16時から11 mm上昇)	O.P.+ 2,899 mm (12月31日16時から11 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,688 mm (初期値からの増加量4,905 mm, 12月31日16時から2 mm上昇) O.P.+ 2,510 mm (初期値からの増加量3,236 mm, 12月31日16時から16 mm下降) O.P.+ 4,273 mm (床面からの水位477 mm, 12月31日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (12月30日13時45分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (12月18日14時00分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 12月7日16時46分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 12月27日17時49分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。