

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（1月27日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (1月27日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,356 mm (1月26日16時から35 mm上昇)	O.P.+ 3,046 mm (1月26日16時から17 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,703 mm (1月26日16時から2 mm上昇)	O.P.+ 3,324 mm (1月26日16時から30 mm上昇)	O.P.+ 2,890 mm (1月26日16時から19 mm下降)	O.P.+ 2,922 mm (1月26日16時から17 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,292 mm (1月26日16時から21 mm上昇)	O.P.+ 3,590 mm (1月26日16時から30 mm上昇)	O.P.+ 3,090 mm (1月26日16時から21 mm下降)	O.P.+ 2,933 mm (1月26日16時から17 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,649 mm (初期値からの増加量5,866 mm, 1月26日16時から1 mm上昇) O.P.+ 3,011 mm (初期値からの増加量3,737 mm, 1月26日16時から25 mm下降) O.P.+ 4,279 mm (床面からの水位483 mm, 1月26日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (1月24日11時03分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 1月24日12時30分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 1月24日12時07分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。