

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（4月5日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (4月5日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,364 mm (4月5日7時から7 mm下降)	O.P.+ 2,752 mm (4月5日7時から7 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,749 mm (4月5日7時から1 mm下降)	O.P.+ 3,332 mm (4月5日7時から6 mm下降)	O.P.+ 2,610 mm (4月5日7時から7 mm下降)	O.P.+ 2,648 mm (4月5日7時から8 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,492 mm (4月5日7時から5 mm上昇)	O.P.+ 3,631 mm (4月5日7時から11 mm上昇)	O.P.+ 2,815 mm (4月5日7時から7 mm下降)	O.P.+ 2,677 mm (4月5日7時から6 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,249 mm (初期値からの増加量5,466 mm, 4月5日7時から1 mm上昇) O.P.+ 2,524 mm (初期値からの増加量3,250 mm, 4月5日7時から52 mm上昇) O.P.+ 4,316 mm (床面からの水位520 mm, 4月5日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋） 移送実施中 (4月5日10時29分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋） 移送実施中 (3月22日14時16分～)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分～ 停止中 第二セシウム吸着装置（サリー） : 4月4日12時23分～ 運転中 淡水化装置（逆浸透膜） : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置（蒸発濃縮） : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。