

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（4月18日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (4月18日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,244 mm (4月17日16時から35 mm下降)	O.P.+ 2,799 mm (4月17日16時から11 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,843 mm (4月17日16時から2 mm上昇)	O.P.+ 3,231 mm (4月17日16時から29 mm下降)	O.P.+ 2,689 mm (4月17日16時から13 mm上昇)	O.P.+ 2,677 mm (4月17日16時から10 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,351 mm (4月17日16時から29 mm下降)	O.P.+ 3,525 mm (4月17日16時から37 mm下降)	O.P.+ 2,900 mm (4月17日16時から15 mm上昇)	O.P.+ 2,694 mm (4月17日16時から11 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,299 mm (初期値からの増加量5,516 mm, 4月17日16時から2 mm上昇) O.P.+ 2,468 mm (初期値からの増加量3,194 mm, 4月17日16時から1 mm上昇) O.P.+ 4,326 mm (床面からの水位530 mm, 4月17日16時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (4月16日9時55分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (3月22日14時16分～)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 4月18日8時21分～ 停止中* 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	* 第二セシウム吸着装置(サリー)において、フィルタの洗浄のため、4月18日8時21分に同装置を一時停止。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。