

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（5月27日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (5月27日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,245 mm (5月26日16時から39 mm上昇)	O.P.+ 2,967 mm (5月26日16時から14 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,780 mm (5月26日16時から1 mm上昇)	O.P.+ 3,155 mm (5月26日16時から33 mm上昇)	O.P.+ 2,808 mm (5月26日16時から19 mm下降)	O.P.+ 2,851 mm (5月26日16時から16 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,155 mm (5月26日16時から16 mm上昇)	O.P.+ 3,443 mm (5月26日16時から35 mm上昇)	O.P.+ 3,035 mm (5月26日16時から22 mm下降)	O.P.+ 2,863 mm (5月26日16時から14 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,453 mm (初期値からの増加量5,670 mm, 5月26日16時から2 mm上昇) O.P.+ 1,857 mm (初期値からの増加量2,583 mm, 5月26日16時から16 mm下降) O.P.+ 4,350 mm (床面からの水位554 mm, 5月26日16時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (5月15日17時20分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月23日17時30分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。