

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（5月30日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (5月30日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (0.P.+ 850 mm未満)	0.P.+ 3,173 mm (5月30日7時から22 mm下降)	0.P.+ 2,962 mm (5月30日7時から6 mm上昇)	
	タービン建屋水位	0.P.+ 2,785 mm (5月30日7時から変化なし)	0.P.+ 3,092 mm (5月30日7時から20 mm下降)	0.P.+ 2,847 mm (5月30日7時から8 mm上昇)	0.P.+ 2,829 mm (5月30日7時から6 mm上昇)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,216 mm (5月30日7時から4 mm下降)	0.P.+ 3,402 mm (5月30日7時から18 mm下降)	0.P.+ 3,091 mm (5月30日7時から21 mm上昇)	0.P.+ 2,840 mm (5月30日7時から6 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 4,467 mm (初期値からの増加量5,684 mm, 5月30日7時から1 mm上昇) 0.P.+ 1,945 mm (初期値からの増加量2,671 mm, 5月30日7時から15 mm下降) 0.P.+ 4,351 mm (床面からの水位555 mm, 5月30日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (5月28日13時44分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (5月15日17時20分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月28日14時16分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。