

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（7月5日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (7月5日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,111 mm (7月5日7時から20 mm下降)	O.P.+ 2,874 mm (7月5日7時から1 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,893 mm (7月5日7時から2 mm上昇)	O.P.+ 3,043 mm (7月5日7時から17 mm下降)	O.P.+ 2,733 mm (7月5日7時から3 mm下降)	O.P.+ 2,741 mm (7月5日7時から1 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,407 mm (7月5日7時から7 mm下降)	O.P.+ 3,365 mm (7月5日7時から16 mm下降)	O.P.+ 2,963 mm (7月5日7時から変化なし)	O.P.+ 2,755 mm (7月5日7時から3 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,808 mm (初期値からの増加量5,025 mm, 7月5日7時から97 mm上昇) O.P.+ 2,916 mm (初期値からの増加量3,642 mm, 7月5日7時から94 mm下降) O.P.+ 4,374 mm (床面からの水位578 mm, 7月5日7時から2 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (7月2日10時08分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋) 移送実施中 (7月3日10時22分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 6月27日16時30分～ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 6月27日12時39分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。