

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（8月9日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (8月9日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,148 mm (8月9日7時から18 mm下降)	O.P.+ 3,082 mm (8月9日7時から4 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,853 mm (8月9日7時から7 mm上昇)	O.P.+ 3,131 mm (8月9日7時から15 mm下降)	O.P.+ 2,990 mm (8月9日7時から4 mm上昇)	O.P.+ 2,921 mm (8月9日7時から5 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,227 mm (8月9日7時から14 mm下降)	O.P.+ 3,212 mm (8月9日7時から15 mm下降)	O.P.+ 3,039 mm (8月9日7時から6 mm上昇)	O.P.+ 2,921 mm (8月9日7時から5 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,334 mm (初期値からの増加量4,551 mm, 8月9日7時から3 mm上昇) O.P.+ 2,071 mm (初期値からの増加量2,797 mm, 8月9日7時から19 mm上昇) O.P.+ 4,248 mm (床面からの水位452 mm, 8月9日7時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (8月5日10時06分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (8月2日10時28分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 7月17日10時02分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 8月6日11時43分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。