

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（8月15日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (8月15日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,285 mm (8月15日7時から26 mm上昇)	O.P.+ 3,017 mm (8月15日7時から12 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,957 mm (8月15日7時から6 mm上昇)	O.P.+ 3,247 mm (8月15日7時から23 mm上昇)	O.P.+ 2,858 mm (8月15日7時から14 mm下降)	O.P.+ 2,885 mm (8月15日7時から11 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,049 mm (8月15日7時から5 mm上昇)	O.P.+ 3,303 mm (8月15日7時から23 mm上昇)	O.P.+ 2,907 mm (8月15日7時から13 mm下降)	O.P.+ 2,905 mm (8月15日7時から9 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,383 mm (初期値からの増加量4,600 mm, 8月15日7時から3 mm上昇) O.P.+ 2,505 mm (初期値からの増加量3,231 mm, 8月15日7時から14 mm上昇) O.P.+ 4,253 mm (床面からの水位457 mm, 8月15日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (8月2日10時28分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 7月17日10時02分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 8月12日12時27分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					