

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（8月30日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (8月30日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,139 mm (8月30日7時から18 mm下降)	O.P.+ 3,025 mm (8月30日7時から4 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,713 mm (8月30日7時から3 mm上昇)	O.P.+ 3,122 mm (8月30日7時から15 mm下降)	O.P.+ 2,929 mm (8月30日7時から6 mm上昇)	O.P.+ 2,874 mm (8月30日7時から10 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,054 mm (8月30日7時から7 mm下降)	O.P.+ 3,203 mm (8月30日7時から18 mm下降)	O.P.+ 2,980 mm (8月30日7時から5 mm上昇)	O.P.+ 2,871 mm (8月30日7時から8 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,530 mm (初期値からの増加量4,747 mm, 8月30日7時から3 mm上昇) O.P.+ 2,164 mm (初期値からの増加量2,890 mm, 8月30日7時から6 mm下降) O.P.+ 4,264 mm (床面からの水位468 mm, 8月30日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (8月27日10時18分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (8月24日10時38分～)	
		5・6号機			
		6号機タービン建屋地下 仮設タンク	移送実施	(8月30日10時00分～ 8月30日15時00分)	
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 7月17日10時02分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 8月27日16時33分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。