

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（9月10日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (9月10日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 3,092 mm (9月10日7時から26 mm下降)	O.P. + 2,961 mm (9月10日7時から13 mm上昇)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 2,765 mm (9月10日7時から1 mm上昇)	O.P. + 3,083 mm (9月10日7時から21 mm下降)	O.P. + 2,861 mm (9月10日7時から11 mm上昇)	O.P. + 2,791 mm (9月10日7時から9 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P. + 3,914 mm (9月10日7時から5 mm下降)	O.P. + 3,155 mm (9月10日7時から16 mm下降)	O.P. + 2,910 mm (9月10日7時から10 mm上昇)	O.P. + 2,792 mm (9月10日7時から5 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 3,621 mm (初期値からの増加量4,838 mm, 9月10日7時から2 mm上昇) O.P. + 2,579 mm (初期値からの増加量3,305 mm, 9月10日7時から44 mm下降) O.P. + 4,267 mm (床面からの水位471 mm, 9月10日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況	1号機	2号機	3号機	4号機	
	—	2号機タービン建屋地下 →3号機タービン建屋地下 移送実施中 (9月8日10時09分～)	3号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (9月8日10時26分～)	—	
	5・6号機				
		6号機原子炉建屋 →仮設タンク	移送実施	(9月10日10時00分～ 9月10日15時00分)	
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 7月17日10時02分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 9月4日13時20分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	・9月7日 13時33分～ 2号機タービン建屋東側に設置されているウェルポイント(バキュームによる強制的な排水設備)からの汲み上げ水を2号機タービン建屋に移送実施中。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。