

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（9月24日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (9月24日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 3,289 mm (9月24日7時から8 mm下降)	O.P. + 2,916 mm (9月24日7時から8 mm下降)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 2,932 mm (9月24日7時から5 mm上昇)	O.P. + 3,261 mm (9月24日7時から7 mm下降)	O.P. + 2,771 mm (9月24日7時から24 mm上昇)	O.P. + 2,767 mm (9月24日7時から10 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P. + 4,054 mm (9月24日7時から7 mm上昇)	O.P. + 3,328 mm (9月24日7時から10 mm上昇)	O.P. + 2,815 mm (9月24日7時から19 mm上昇)	O.P. + 2,804 mm (9月24日7時から9 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 3,735 mm (初期値からの増加量4,952 mm, 9月24日7時から1 mm上昇) O.P. + 2,426 mm (初期値からの増加量3,152 mm, 9月24日7時から12 mm下降) O.P. + 4,276 mm (床面からの水位480 mm, 9月24日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
		—	2号機タービン建屋地下 →3号機タービン建屋地下 移送実施中 (9月24日9時56分～)	3号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中*1 (9月24日10時22分～)	—
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 7月17日10時02分～ 停止中			
		第二セシウム吸着装置(サリー) : 9月19日13時00分～ 運転中			
その他特記事項		淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転			
		淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
		<p>・9月7日 13時33分～ 2号機タービン建屋東側に設置されているウェルポイント(バキュームによる強制的な排水設備)からの汲み上げ水を2号機タービン建屋に移送実施中。</p> <p>*1: 3号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋)への移送については、9月17日10時37分から9月24日10時15分まで移送ポンプ2台で実施。その後、9月24日午前10時22分に移送ポンプ1台で移送を開始。</p>			

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。