

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（9月27日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (9月27日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 3,111 mm (9月27日7時から24 mm下降)	O.P. + 2,993 mm (9月27日7時から9 mm上昇)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 2,965 mm (9月27日7時から4 mm上昇)	O.P. + 3,109 mm (9月27日7時から18 mm下降)	O.P. + 2,891 mm (9月27日7時から9 mm上昇)	O.P. + 2,819 mm (9月27日7時から9 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P. + 4,061 mm (9月27日7時から11 mm下降)	O.P. + 3,178 mm (9月27日7時から17 mm下降)	O.P. + 2,944 mm (9月27日7時から7 mm上昇)	O.P. + 2,818 mm (9月27日7時から9 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 3,752 mm (初期値からの増加量4,969 mm, 9月27日7時から2 mm上昇) O.P. + 2,291 mm (初期値からの増加量3,017 mm, 9月27日7時から35 mm下降) O.P. + 4,277 mm (床面からの水位481 mm, 9月27日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
		—	2号機タービン建屋地下 →3号機タービン建屋地下 移送実施中 (9月24日9時56分～)	3号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (9月24日10時22分～)	—
		5・6号機 —			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 7月17日10時02分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 9月26日11時52分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項	・9月7日 13時33分～ 2号機タービン建屋東側に設置されているウェルポイント(バキュームによる強制的な排水設備)からの汲み上げ水を2号機タービン建屋に移送実施中。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。