

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（12月25日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月25日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 2,766 mm (12月24日7時から35 mm下降)	O.P. + 2,966 mm (12月24日7時から13 mm上昇)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 2,629 mm (12月24日7時から12 mm上昇)	O.P. + 2,819 mm (12月24日7時から30 mm下降)	O.P. + 3,001 mm (12月24日7時から11 mm上昇)	O.P. + 2,934 mm (12月24日7時から13 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P. + 4,031 mm (12月24日7時から50 mm下降)	O.P. + 2,940 mm (12月24日7時から30 mm下降)	O.P. + 3,092 mm (12月24日7時から12 mm上昇)	O.P. + 2,928 mm (12月24日7時から13 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 4,060 mm (初期値からの増加量5,277 mm, 12月24日7時から11 mm上昇) O.P. + 1,807 mm (初期値からの増加量2,533 mm, 12月24日7時から70 mm下降) O.P. + 4,463 mm (床面からの水位667 mm, 12月24日7時から6 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機	2号機	3号機	4号機	
	—	2号機タービン建屋地下 →3号機タービン建屋地下 移送実施中 (12月17日10時20分～)	3号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (12月17日16時00分～)	—	
	5・6号機 —				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 12月18日19時21分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 12月18日18時08分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	* 12月18日12時51分～ 2号機タービン建屋東側に設置したウェルポイント(バキュームによる強制的な排水設備)からの汲み上げ水を2号機タービン建屋に移送実施中。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。