

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2月2日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (2月2日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,852 mm (2月1日7時から56 mm下降)	O.P.+ 2,784 mm (2月1日7時から11 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,463 mm (2月1日7時から3 mm下降)	O.P.+ 2,884 mm (2月1日7時から48 mm下降)	O.P.+ 2,826 mm (2月1日7時から14 mm上昇)	O.P.+ 2,764 mm (2月1日7時から10 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 3,821 mm (2月1日7時から32 mm下降)	O.P.+ 3,026 mm (2月1日7時から43 mm下降)	O.P.+ 2,909 mm (2月1日7時から12 mm上昇)	O.P.+ 2,766 mm (2月1日7時から10 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,358 mm (初期値からの増加量5,575 mm, 2月1日7時から4 mm上昇) O.P.+ 2,041 mm (初期値からの増加量2,767 mm, 2月1日7時から63 mm下降) O.P.+ 4,261 mm (床面からの水位465 mm, 2月1日7時から5 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (1月26日9時33分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (1月24日14時37分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 12月18日19時21分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 1月30日14時30分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。