

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2月17日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (2月17日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,960 mm (2月16日7時から27 mm下降)	O.P.+ 2,717 mm (2月16日7時から15 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,576 mm (2月16日7時から45 mm上昇)	O.P.+ 2,976 mm (2月16日7時から21 mm下降)	O.P.+ 2,758 mm (2月16日7時から12 mm上昇)	O.P.+ 2,690 mm (2月16日7時から26 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,143 mm (2月16日7時から34 mm上昇)	O.P.+ 3,105 mm (2月16日7時から29 mm下降)	O.P.+ 2,840 mm (2月16日7時から11 mm上昇)	O.P.+ 2,710 mm (2月16日7時から17 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,414 mm (初期値からの増加量5,631 mm, 2月16日7時から5 mm上昇) O.P.+ 2,011 mm (初期値からの増加量2,737 mm, 2月16日7時から14 mm下降) O.P.+ 4,331 mm (床面からの水位535 mm, 2月16日7時から5 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (2月10日10時00分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (1月24日14時37分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 12月18日19時21分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 2月13日14時23分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。