

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（6月22日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月22日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,728 mm (6月21日7時から45 mm下降)	O.P.+ 2,849 mm (6月21日7時から17 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,840 mm (6月21日7時から24 mm上昇)	O.P.+ 2,763 mm (6月21日7時から37 mm下降)	O.P.+ 2,932 mm (6月21日7時から16 mm上昇)	O.P.+ 2,870 mm (6月21日7時から16 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,014 mm (6月21日7時から60 mm下降)	O.P.+ 2,897 mm (6月21日7時から32 mm下降)	O.P.+ 3,045 mm (6月21日7時から19 mm上昇)	O.P.+ 2,916 mm (6月21日7時から11 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,887 mm (初期値からの増加量5,104 mm, 6月21日7時から2 mm上昇) O.P.+ 1,851 mm (初期値からの増加量2,577 mm, 6月21日7時から84 mm下降) O.P.+ 4,353 mm (床面からの水位557 mm, 6月21日7時から2 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (6月16日16時00分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月16日14時42分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 6月12日9時43分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 6月19日12時55分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。