

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（9月12日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (9月12日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,941 mm (9月11日7時から変化なし)	O.P.+ 2,506 mm (9月11日7時から17 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,581 mm (9月11日7時から19 mm上昇)	O.P.+ 2,926 mm (9月11日7時から変化なし)	O.P.+ 2,698 mm (9月11日7時から17 mm上昇)	O.P.+ 2,643 mm (9月11日7時から16 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,660 mm (9月11日7時から2 mm上昇)	O.P.+ 3,056 mm (9月11日7時から1 mm上昇)	O.P.+ 2,704 mm (9月11日7時から20 mm上昇)	O.P.+ 2,686 mm (9月11日7時から12 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,570 mm (初期値からの増加量4,787 mm, 9月11日7時から3 mm上昇) O.P.+ 1,420 mm (初期値からの増加量2,146 mm, 9月11日7時から145 mm下降) O.P.+ 4,289 mm (床面からの水位493 mm, 9月11日7時から6 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機	2号機	3号機	4号機	
		2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (9月3日10時47分～)			
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 9月4日9時46分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 9月11日13時03分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	第二セシウム吸着装置(サリー)において、9月11日8時27分に同装置を一時停止し、フィルタの洗浄を実施。その後、フィルタの洗浄作業が完了したことから、同日12時18分に同装置を起動し、13時03分に定常流量に到達。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。