

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（3月2日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (3月2日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 1,960 mm (2月28日7時から62 mm上昇)	O.P.+ 2,626 mm (2月28日7時から27 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,522 mm (2月28日7時から12 mm上昇)	O.P.+ 2,804 mm (2月28日7時から134 mm上昇)	O.P.+ 2,678 mm (2月28日7時から76 mm上昇)	O.P.+ 2,617 mm (2月28日7時から28 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,210 mm (2月28日7時から110 mm上昇)	O.P.+ 2,901 mm (2月28日7時から158 mm上昇)	O.P.+ 2,706 mm (2月28日7時から82 mm上昇)	O.P.+ 2,615 mm (2月28日7時から25 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,393 mm (初期値からの増加量5,610 mm, 2月28日7時から312 mm下降) O.P.+ 3,078 mm (初期値からの増加量3,804 mm, 2月28日7時から5 mm上昇) O.P.+ 4,346 mm (床面からの水位550 mm, 2月28日7時から3 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋) 移送実施中 (2月23日10時39分～ 2月28日9時55分)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月2日8時57分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 2月19日9時25分～ 停止中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。