

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（3月11日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (3月11日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,458 mm (3月10日7時から32 mm上昇)	O.P.+ 2,731 mm (3月10日7時から54 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,744 mm (3月10日7時から54 mm上昇)	O.P.+ 2,656 mm (3月10日7時から7 mm上昇)	水位計不具合により データ採取できず	O.P.+ 2,704 mm (3月10日7時から34 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,616 mm (3月10日7時から45 mm上昇)	O.P.+ 2,790 mm (3月10日7時から4 mm下降)	O.P.+ 2,820 mm (3月10日7時から26 mm上昇)	O.P.+ 2,698 mm (3月10日7時から29 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,507 mm (初期値からの増加量5,724 mm, 3月10日7時から13 mm上昇) O.P.+ 3,499 mm (初期値からの増加量4,225 mm, 3月10日7時から2 mm下降) O.P.+ 4,385 mm (床面からの水位589 mm, 3月10日7時から7 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機	2号機	3号機	4号機	
		2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (3月2日10時25分～)			
	5・6号機				
	6号機タービン建屋地下 仮設タンク	(3月10日10時00分～3月10日15時00分)			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月9日9時02分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 3月9日13時56分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。