

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2018年2月20日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (2月20日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 425 mm (2月19日0時から2 mm上昇)	T.P.+ 369 mm (2月19日0時から14 mm上昇)	T.P.+ 424 mm (2月19日0時から3 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 431 mm (2月19日0時から9 mm上昇)	T.P.+ 441 mm (2月19日0時から23 mm下降)	T.P.+ 520 mm (2月19日0時から10 mm上昇)	T.P.+ 357 mm (2月19日0時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 2,983 mm (2月19日0時から17 mm上昇) T.P.+ 881 mm (2月19日0時から変化なし) T.P.+ 2,788 mm (2月19日0時から8 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。