

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2018年3月7日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (3月7日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 375 mm (3月6日0時から13 mm下降)	T.P.+ 359 mm (3月6日0時から17 mm下降)	T.P.+ 425 mm (3月6日0時から6 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 441 mm (3月6日0時から6 mm下降)	T.P.+ 445 mm (3月6日0時から7 mm上昇)	T.P.+ 377 mm (3月6日0時から10 mm下降)	T.P.+ 343 mm (3月6日0時から1 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 2,894 mm (3月6日0時から116 mm上昇) T.P.+ 898 mm (3月6日0時から5 mm上昇) T.P.+ 2,898 mm (3月6日0時から7 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。