

工事未完了が確認された事案について

	公表日	事案
①	2021年1月27日 (お知らせ済)	6・7号機コントロール建屋のダンパー設置工事が未完了であることを確認
②	2021年2月15日 (お知らせ済)※	7号機原子炉建屋の火災感知器設置工事が未完了であることを確認
③	2021年2月26日	7号機原子炉建屋の配管床貫通部止水工事が未完了であることを確認

※工事未完了案件ではないものの「設計及び工事計画認可申請内容の記載誤り」、「検査工程における7号機フィルタベント伸縮継手の溶接についての指摘」に関してもお知らせ

<工事未完了：③ 7号機原子炉建屋 配管床貫通部止水工事>

配管床貫通部
(火災防護工事のみ施工の状態)

概要

- 工事未完了を踏まえた総点検の一環として、配管貫通部に必要とされる機能と実際の工事施工記録の整合性を確認。
- その中で、7号機原子炉建屋地下1階から地下2階高圧代替注水系ポンプ（HPAC）室に至る床貫通部（1箇所）について、火災防護工事および止水工事を施工すべきところ、火災防護工事のみの施工となっていた。
- 原因については調査中。

