

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日
採取時刻	6:25	7:50	7:22	6:20	7:40	7:38	7:48	6:30	7:55	7:26	6:25	7:45	7:42	7:52
降雨量(mm/日)	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.57)	ND(0.83)	ND(0.68)	ND(0.61)	ND(0.91)	ND(0.60)	ND(1.0)	ND(0.95)	ND(0.52)	ND(0.42)	ND(0.84)	ND(0.68)	ND(0.49)	ND(0.74)
Cs-137(約30年)	6.7	7.2	7.6	5.4	5.6	6.1	6.9	2.5	1.9	1.8	2.1	1.7	1.8	1.6
全	17	14	13	8.9	9.2	13	13	ND(3.1)	ND(3.1)	4.1	ND(3.6)	ND(4.0)	ND(3.1)	ND(3.3)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.5)	-	-	-	-	-	-	13	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.011	0.011	0.009	0.010	0.009	0.011	0.012	0.014	0.013	0.017	0.020	0.016	0.020	0.014
Cs-134(約2年)	ND(1.3)	ND(0.95)	ND(0.93)	ND(0.95)	0.98	1.0	ND(0.80)	ND(0.59)	ND(0.59)	ND(0.57)	ND(0.57)	ND(0.43)	ND(0.61)	ND(0.61)
Cs-137(約30年)	13	12	13	10	13	15	9.5	ND(0.88)	ND(0.77)	ND(0.74)	ND(0.83)	ND(0.81)	ND(0.83)	0.81
全	16	18	16	15	15	17	14	ND(3.4)	ND(3.3)	ND(3.4)	ND(3.1)	ND(3.4)	ND(3.3)	ND(3.4)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	ND(7.5)	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は10月4日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日			10月11日	10月12日	10月13日	10月14日		
採取日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日			10月11日	10月12日	10月13日	10月14日		
採取時刻	8:00	7:50	11:00	7:55			8:05	7:40	10:50	8:00		
降雨量(mm/日)	15	240.5	4.5	11			15	240.5	4.5	11		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.54)	ND(0.57)	0.78	ND(0.67)			ND(0.98)	ND(0.65)	1.6	ND(0.77)		
Cs-137(約30年)	5.3	4.4	8.9	10			18	12	22	15		
全	8.2	9.0	11	15			25	15	30	17		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日			10月11日	10月12日	10月13日	10月14日		
採取日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日			10月11日	10月12日	10月13日	10月14日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	10:20	6:00		
降雨量(mm/日)	15	240.5	4.5	11			15	240.5	4.5	11		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	1.9	7.2	54	8.4			ND(1.0)	ND(0.55)	ND(0.71)	ND(0.59)		
Cs-137(約30年)	34	100	780	130			4.3	ND(0.76)	3.9	1.2		
全	40	140	1,100	170			7.3	4.1	55	180		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

\* 太枠内が今回公表データ。他は10月14日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。