

平成 20 年 5 月 8 日

## 2号機圧力抑制室における点検作業の終了について

### <概要>

#### (点検結果)

- ・ 圧力抑制室内の点検作業を実施し、異常のないことを確認しました。
- ・ 今回の最終確認では、回収物はありませんでした。

#### (今後の対応)

- ・ 引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

詳細は以下の通りです。

### 1. 点検結果

2号機は平成20年3月12日より実施している今回の定期検査(第23回)において圧力抑制室内の点検清掃作業を実施しておりますが、この作業期間中に回収物があった場合は、圧力抑制室内の作業工程毎にとりまとめてお知らせすることとしておりました。

4月15日までに圧力抑制室内プール水浄化、ストレーナ点検・清掃、クラッド(鉄さび等)回収、圧力抑制室内点検を終了し、金属板、紙片等(合計19個)を発見し回収しております。

([平成20年3月11日](#)、[4月7日](#)、[17日](#)お知らせ済み)

その後、5月2日までに後片づけおよび圧力抑制室最終確認を終了し、異常のないことを確認しました。

なお、この作業において回収物はありませんでした。

### 2. 今後の対応

引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

以 上

#### (参考) 圧力抑制室内の作業工程

- ・ 3月13日～4月15日 準備作業、圧力抑制室内プール水浄化、ストレーナ点検・清掃、クラッド回収、圧力抑制室内点検
- ・ 4月16日～5月2日 後片づけ、圧力抑制室最終確認