<福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ> (11 月 17 日 午後3時現在)

平成 23 年 11 月 17 日東京電力株式会社福島第一原子力発電所

福島第一原子力発電所は全号機(1~6号機)停止しています。

1号機(停止中)

- ・ 3月12日午後3時36分頃、直下型の大きな揺れが発生し、1号機付近で大きな音があり白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。
- ・ 3月25日午後3時37分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
 - 現在の注水量は給水系配管から約7.6m3/時です。
- ・ 4月7日午前1時31分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
- ・ 8月10日午前11時22分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環 冷却を開始しました。
- ・ 10月28日、放射性物質の飛散を抑制する原子炉建屋カバーの設置工事が完了しました。

2号機(停止中)

- ・ 3月15日午前6時頃に圧力抑制室付近で異音が発生、同室の圧力が低下しました。
- ・ 3月26日午前10時10分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
- ・ 9月14日午後2時59分、給水系配管からの注水に加え、炉心スプレイ系注水配管から原子炉への注水を開始しました。
 - 現在の注水量は給水系配管から約2.7m³/時、炉心スプレイ系注水配管から約7.4m³/時です。
- ・ 5月31日午後5時21分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
- 6月28日午後8時6分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
- ・ 10月28日午後6時より原子炉格納容器ガス管理システム本格運用を開始しました。
- ・ 原子炉格納容器ガス管理システムによるガス分析を10月28日より運用していますが、10月28日、11月1日、11月2日、11月14日に採取した一部のデータの測定結果について、計算処理上の誤りにより放射性物質濃度が1割程度低い値で評価していると判明しました。なお、誤った値については数値の訂正のみであり、再臨界の判定基準と評価結果に影響はありません。
- ・ 11月6日午前11時4分、使用済燃料プールの放射性物質除去装置の運転を開始しました。

3号機(停止中)

- ・ 3月14日午前11時1分頃、1号機同様大きな音とともに白煙が発生したことから、水素爆発を起こした可能性が考えられます。
- ・ 3月25日午後6時2分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
- ・ 9月1日午後2時58分、給水系配管からの注水に加え、炉心スプレイ系注水配管から原子炉へ の注水を開始しました。
 - 現在の注水量は給水系配管から約2.5m³/時、炉心スプレイ系注水配管から約8.1m³/時です。
- ・ 6月30日午後7時47分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環 冷却を開始しました。

- ・ 7月14日午後8時1分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
- ・ 11 月 17 日午後 1 時 32 分から午後 2 時 55 分、使用済燃料プールの代替冷却一次系ポンプ吸込 圧力低下に伴う警報の対応として、逆洗により一次系ストレーナの詰まりを清掃するため、代 替冷却を一時停止しました。(停止時使用済燃料プール水温度:約 19.2℃、再開時使用済燃料 プール水温度:約 18.8℃ ※スキマサージタンクの水が外気の影響を受け低下したことから、 停止時よりも温度が低くなったと推定)。

4号機(定期検査で停止中)

- ・ 3月15日午前6時頃、大きな音が発生し、原子炉建屋5階屋根付近に損傷を確認しました。
- 7月31日午後0時44分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環 冷却を開始しました。(11月17日午後1時15分から午後2時50分まで、ヒドラジン[腐食防 止剤]を併せて注入)
- ・ 8月20日午前11時34分、使用済燃料プールにおいて塩分除去装置の運転を開始しました。
- ・ 11月17日午後2時58分、使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、システムの異常を知らせる警報が発生し、当該システムが自動停止しました。現在、原因を調査中です。
- 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。

5号機(定期検査で停止中)

- ・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しています。
- ・ 3月19日午前5時、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
- ・ 3月20日午後2時30分、原子炉は冷温停止状態となりました。
- 7月15日午後2時45分、本設の残留熱除去海水系(B系)ポンプによる残留熱除去系(B系)の運転を開始しました。
- ・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。

6号機(定期検査で停止中)

- ・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しています。
- 3月19日午後10時14分、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
- ・ 3月20日午後7時27分、原子炉は冷温停止状態となりました。
- ・ 9月15日午後2時33分、原子炉は残留熱除去系、使用済燃料プールは補機冷却系および燃料 プール冷却系、各々の系統による冷却を開始しました。
- 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。
- ・ 11 月 15 日より、取水路ポンプ室底部に堆積した砂等の吸い込みによるポンプ性能低下の防止を目的とした清掃作業を開始しました。

その他

- ・ 6月13日午前10時頃、2、3号機スクリーンエリアに設置した循環型海水浄化装置の運転を 開始しました。
- 6月17日午後8時、水処理設備において滞留水の処理を開始しました。また、7月2日午後6時、水処理設備による処理水を、バッファタンクを経由して原子炉へ注水する循環注水冷却を開始しました。
- ・ 8月19日午後7時41分、セシウム吸着装置から除染装置へのラインと第二セシウム吸着装置 の処理ラインの並列運転による滞留水の処理を開始しました。
- ・ 10月7日午後2時6分、伐採木の自然発火防止や粉塵の飛散防止を目的とした構内散水を、5、6号機滞留水浄化後の水を利用し、開始しました。

- ・ 地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、10 月 28 日、1~4号機の既設護岸の前面に海 側遮水壁の設置に関する工事に着手しました。
- ・ 11 月 10 日午前 9 時 10 分、2 号機タービン建屋地階から集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋へ の溜まり水の移送を開始しました。
- ・ 11月15日午前9時25分、3号機タービン建屋地階から集中廃棄物処理施設プロセス建屋への 溜まり水の移送を開始しました。
- ・ 11月17日午前10時、6号機タービン建屋内から仮設タンクへ溜まり水の移送を開始しました。
- ・ 11月17日午前9時15分から午後1時9分まで、1号機および2号機非常用原子炉注水ラインにおいて、注水流量の制御性向上のため、流量調整弁の追設作業を行いました。なお、原子炉への注水は常用原子炉注水ラインで実施しており、当該作業による影響はありません。
- ・ 11 月 17 日午前 10 時 50 分頃、点検中の協力企業作業員が淡水化装置(逆浸透膜型)の濃縮水 移送ラインに 3 箇所、淡水移送ラインに 1 箇所、ピンホールによる水漏れを確認しました。午 後 2 時 30 分頃、淡水移送ラインは移送を継続しつつ、止水テープにより応急修理を行い、漏え いの停止を確認しました(漏えい量は微量)。濃縮水移送ラインについても、漏えいの停止を確 認しました(漏えい量は約 1 リットル)。なお、セシウム吸着装置、第二セシウム吸着装置およ び蒸発濃縮装置は運転を継続しており、たまり水の処理において大きな影響はありません。ま た、濃縮水移送ラインは、現在使用しておらず、隔離中のラインです。

以上