

平成 19 年 5 月 9 日

### 3号機の圧力抑制室内点検作業の状況について

東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

3号機は今回の定期検査（第14回）において、圧力抑制室内の点検作業を実施しておりますが、この期間中に回収物があった場合は、圧力抑制室内の作業工程\*毎にとりまとめてお知らせすることとしておりました。

（[平成19年3月20日お知らせ済み](#)）

4月26日までに、圧力抑制室内の点検作業のうち、圧力抑制プール清掃、点検およびストレーナ取替が終了し、プラスチック片等（合計13個）を確認・回収しました。

3号機は前回の定期検査において、圧力抑制室内の点検作業を実施しておりますが、圧力抑制室内の確認しづらい部位に残ったものが移動してきたものと推定しております。

今後とも、引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

以 上

\*：圧力抑制室内の作業工程

- ・ 3月22日～4月下旬 圧力抑制プール清掃、点検、ストレーナ取替、  
圧力抑制プール水浄化、後片づけ
- ・ 5月下旬～6月上旬 圧力抑制プール水浄化、圧力抑制室最終点検

福島第二原子力発電所 3号機圧力抑制室内回収物一覧

回 収 物	数 量	概略寸法 (cm)
プラスチック片	2	縦 約 2 × 横 約 1.5 縦 約 4 × 横 約 2
紙ウエス片	2	縦 約 1.5 × 横 約 10 縦 約 5 × 横 約 1.5
アルミテープ片	2	縦 約 2 × 横 約 1 縦 約 2 × 横 約 1
ひも	1	縦 約 0.5 × 横 約 60
ひもくず	3	—
テープ片	1	縦 約 2.5 × 横 約 2.5
ビニールひも	1	縦 約 0.3 × 横 約 6.5
ゴム片	1	縦 約 2 × 横 約 3
合 計	13	