

平成 20 年 4 月 17 日

定期検査中の 4 号機圧力抑制室内の最終点検結果について

東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

<概要>

(点検結果)

- ・ 圧力抑制室内の点検作業を実施し、異常のないことを確認しました。
- ・ 発見された糸くず等（合計 8 個）を回収しました。
- ・ 今回の回収物は、前回の定期検査後、圧力抑制室内の確認しにくい部位に残ったものが移動してきたものと推定しております。

(今後の対応)

- ・ 引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

詳細は以下の通りです。

1. 点検結果

4 号機は今回の定期検査（第 15 回）において、圧力抑制室内の点検作業を実施しておりますが、この期間中に回収物があった場合は、とりまとめてお知らせすることとしておりました。
(平成 20 年 2 月 1 日お知らせ済み)

その後、平成 20 年 4 月 11 日までに圧力抑制室内プール水浄化、圧力抑制室内最終確認等を実施し、異常のないことを確認しました。

なお、上記作業では、糸くず等（合計 8 個）を発見・回収しております。

4 号機は前回の定期検査において圧力抑制室内の点検作業を実施しておりますが、圧力抑制室内の確認しにくい部位に残ったものが移動してきたものと推定しております。

2. 今後の対応

引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

以 上

<参考>

圧力抑制室内の作業工程

- ・ 2 月 6 日～4 月 7 日 準備作業、圧力抑制プール水浄化、クラッド回収、
圧力抑制室内面の外観検査、ストレーナ点検・清掃
- ・ 4 月 11 日 圧力抑制室内点検、後片付け、圧力抑制室内最終確認

福島第二原子力発電所4号機圧力抑制室内回収物一覧

回 収 物	数 量	概略寸法 (cm)
糸くず	3	縦 約 13 × 横 約 2 縦 約 13 × 横 約 0.2 縦 約 22 × 横 約 0.5
ゴム片	1	縦 約 7 × 横 約 3
テープ片	4	縦 約 3.5 × 横 約 1.5 縦 約 3 × 横 約 3 縦 約 2.5 × 横 約 1.5 縦 約 3.5 × 横 約 2
合 計	8	