

## 集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果 (2012年1月1日～12月31日)

赤字箇所 (GLからの深さ) について、マイナス表記に訂正しております。(平成26年4月11日訂正)

(単位: mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
1月1日	7,320	2,680	7,690	2,310	7,460	2,540	9,700	300	9,850	150	9,780	220	9,780	220
1月2日	7,100	2,900	7,700	2,300	7,220	2,780	9,700	300	9,830	170	9,760	240	9,760	240
1月3日	7,060	2,940	7,650	2,350	7,180	2,820	9,690	310	9,810	190	9,740	260	9,740	260
1月4日	7,050	2,950	7,650	2,350	7,180	2,820	9,690	310	9,830	170	9,760	240	9,760	240
1月5日	7,050	2,950	7,620	2,380	7,160	2,840	9,700	300	9,800	200	9,740	260	9,730	270
1月6日	7,050	2,950	7,590	2,410	7,140	2,860	9,660	340	9,780	220	9,710	290	9,710	290
1月7日	7,050	2,950	7,580	2,420	7,150	2,850	9,660	340	9,780	220	9,720	280	9,720	280
1月8日	7,050	2,950	7,560	2,440	7,130	2,870	9,650	350	9,770	230	9,700	300	9,690	310
1月9日	7,030	2,970	7,570	2,430	7,140	2,860	9,650	350	9,780	220	9,720	280	9,700	300
1月10日	7,030	2,970	7,560	2,440	7,150	2,850	9,650	350	9,780	220	9,720	280	9,710	290
1月11日	7,080	2,920	7,570	2,430	7,180	2,820	9,670	330	9,800	200	9,740	260	9,720	280
1月12日	7,080	2,920	7,540	2,460	7,180	2,820	9,660	340	9,790	210	9,720	280	9,710	290
1月13日	7,000	3,000	7,550	2,450	7,130	2,870	9,650	350	9,780	220	9,710	290	9,680	320
1月14日	7,000	3,000	7,530	2,470	7,130	2,870	9,640	360	9,770	230	9,700	300	9,690	310
1月15日	7,020	2,980	7,530	2,470	7,130	2,870	9,650	350	9,770	230	9,700	300	9,690	310
1月16日	7,020	2,980	7,520	2,480	7,140	2,860	9,650	350	9,760	240	9,700	300	9,690	310
1月17日	7,020	2,980	7,520	2,480	7,150	2,850	9,650	350	9,760	240	9,690	310	9,690	310
1月18日	7,020	2,980	7,520	2,480	7,160	2,840	9,640	360	9,760	240	9,690	310	9,690	310
1月19日	7,020	2,980	7,510	2,490	7,150	2,850	9,620	380	9,750	250	9,680	320	9,670	330
1月20日	7,020	2,980	7,520	2,480	7,150	2,850	9,620	380	9,770	230	9,700	300	9,690	310
1月21日	7,050	2,950	7,520	2,480	7,160	2,840	9,650	350	9,770	230	9,700	300	9,690	310
1月22日	7,100	2,900	7,740	2,260	7,200	2,800	9,820	180	9,960	40	9,890	110	9,980	20
1月23日	7,200	2,800	7,800	2,200	7,210	2,790	9,830	170	9,950	50	9,880	120	9,880	120
1月24日	7,100	2,900	7,710	2,290	7,220	2,780	9,710	290	9,860	140	9,790	210	9,790	210
1月25日	7,100	2,900	7,670	2,330	7,210	2,790	9,710	290	9,840	160	9,770	230	9,770	230
1月26日	7,100	2,900	7,620	2,380	7,190	2,810	9,690	310	9,810	190	9,740	260	9,730	270
1月27日	7,100	2,900	7,600	2,400	7,170	2,830	9,670	330	9,790	210	9,730	270	9,720	280
1月28日	7,050	2,950	7,580	2,420	7,150	2,850	9,660	340	9,790	210	9,720	280	9,720	280
1月29日	7,070	2,930	7,570	2,430	7,160	2,840	9,680	320	9,780	220	9,720	280	9,710	290
1月30日	7,050	2,950	7,560	2,440	7,160	2,840	9,690	310	9,780	220	9,720	280	9,710	290
1月31日	7,050	2,950	7,560	2,440	7,160	2,840	9,690	310	9,780	220	9,710	290	9,710	290
2月1日	7,050	2,950	7,580	2,420	7,160	2,840	9,690	310	9,810	190	9,740	260	9,710	290
2月2日	7,050	2,950	7,550	2,450	7,150	2,850	9,690	310	9,790	210	9,730	270	9,720	280
2月3日	7,000	3,000	7,510	2,490	7,120	2,880	9,650	350	9,760	240	9,700	300	9,690	310
2月4日	7,000	3,000	7,510	2,490	7,100	2,900	9,650	350	9,760	240	9,700	300	9,690	310
2月5日	6,990	3,010	7,490	2,510	7,070	2,930	9,550	450	9,740	260	9,680	320	9,660	340
2月6日	6,990	3,010	7,490	2,510	7,070	2,930	9,630	370	9,750	250	9,690	310	9,680	320
2月7日	7,000	3,000	7,660	2,340	7,130	2,870	9,810	190	9,950	50	9,880	120	9,880	120
2月8日	7,070	2,930	7,710	2,290	7,150	2,850	9,770	230	9,890	110	9,830	170	9,870	130
2月9日	7,050	2,950	7,630	2,370	7,140	2,860	9,730	270	9,840	160	9,770	230	9,760	240
2月10日	7,000	3,000	7,580	2,420	7,150	2,850	9,670	330	9,810	190	9,740	260	9,750	250
2月11日	6,970	3,030	7,550	2,450	7,090	2,910	9,700	300	9,800	200	9,730	270	9,720	280
2月12日	7,000	3,000	7,530	2,470	7,090	2,910	9,680	320	9,790	210	9,720	280	9,690	310
2月13日	6,970	3,030	7,510	2,490	7,090	2,910	9,680	320	9,780	220	9,710	290	9,700	300
2月14日	6,970	3,030	7,510	2,490	7,090	2,910	9,680	320	9,790	210	9,720	280	9,710	290
2月15日	6,970	3,030	7,520	2,480	7,050	2,950	9,680	320	9,800	200	9,730	270	9,730	270
2月16日	6,940	3,060	7,500	2,500	7,050	2,950	9,700	300	9,770	230	9,710	290	9,710	290
2月17日	6,950	3,050	7,500	2,500	7,070	2,930	9,650	350	9,780	220	9,710	290	9,700	300
2月18日	6,950	3,050	7,490	2,510	7,070	2,930	9,670	330	9,770	230	9,710	290	9,700	300
2月19日	6,950	3,050	7,480	2,520	7,060	2,940	9,650	350	9,750	250	9,690	310	9,690	310
2月20日	6,950	3,050	7,470	2,530	7,050	2,950	9,650	350	9,740	260	9,680	320	9,680	320
2月21日	6,950	3,050	7,480	2,520	7,050	2,950	9,650	350	9,760	240	9,690	310	9,680	320
2月22日	6,950	3,050	7,450	2,550	7,050	2,950	9,650	350	9,750	250	9,680	320	9,670	330

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP + 10m

赤字箇所 (GLからの深さ) について、マイナス表記に訂正しております。(平成26年4月11日訂正)

(単位: mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	月日	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)
2月23日	6,950	3,050	7,530	2,470	7,090	2,910	9,770	230	9,890	110	9,820	180	9,810	190
2月24日	7,050	2,950	7,620	2,380	7,140	2,860	9,750	250	9,850	150	9,790	210	9,790	210
2月25日	7,000	3,000	7,590	2,410	7,140	2,860	9,730	270	9,850	150	9,780	220	9,780	220
2月26日	7,100	2,900	7,740	2,260	7,180	2,820	9,800	200	9,910	90	9,840	160	9,820	180
2月27日	7,100	2,900	7,710	2,290	7,200	2,800	9,750	250	9,870	130	9,810	190	9,800	200
2月28日	7,100	2,900	7,630	2,370	7,180	2,820	9,730	270	9,830	170	9,760	240	9,760	240
2月29日	7,100	2,900	7,600	2,400	7,170	2,830	9,730	270	9,820	180	9,760	240	9,750	250
3月1日	7,050	2,950	7,670	2,330	7,170	2,830	9,750	250	9,870	130	9,800	200	9,800	200
3月2日	7,050	2,950	7,700	2,300	7,180	2,820	9,750	250	9,850	150	9,790	210	9,790	210
3月3日	7,100	2,900	7,820	2,180	7,230	2,770	9,800	200	9,920	80	9,850	150	9,850	150
3月4日	7,200	2,800	7,980	2,020	7,290	2,710	9,800	200	9,940	60	9,870	130	9,860	140
3月5日	7,250	2,750	8,240	1,760	7,390	2,610	9,920	80	10,070	-70	10,010	-10	9,990	10
3月6日	7,450	2,550	8,360	1,640	7,580	2,420	9,900	100	10,040	-40	9,980	20	9,980	20
3月7日	7,450	2,550	8,190	1,810	7,580	2,420	9,900	100	10,010	-10	9,940	60	9,940	60
3月8日	7,450	2,550	8,060	1,940	7,530	2,470	9,850	150	9,970	30	9,900	100	9,900	100
3月9日	7,400	2,600	7,990	2,010	7,520	2,480	9,850	150	9,960	40	9,890	110	9,880	120
3月10日	7,400	2,600	8,170	1,830	7,560	2,440	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
3月11日	7,500	2,500	8,360	1,640	7,630	2,370	9,920	80	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
3月12日	7,500	2,500	8,260	1,740	7,630	2,370	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,960	40
3月13日	7,500	2,500	8,130	1,870	7,600	2,400	9,870	130	9,980	20	9,910	90	9,910	90
3月14日	7,500	2,500	8,050	1,950	7,580	2,420	9,850	150	9,960	40	9,890	110	9,890	110
3月15日	7,450	2,550	8,010	1,990	7,550	2,450	9,850	150	9,950	50	9,880	120	9,880	120
3月16日	7,450	2,550	7,960	2,040	7,520	2,480	9,800	200	9,930	70	9,860	140	9,860	140
3月17日	7,400	2,600	7,960	2,040	7,480	2,520	9,800	200	9,950	50	9,880	120	9,870	130
3月18日	7,400	2,600	7,970	2,030	7,510	2,490	9,850	150	9,980	20	9,970	30	9,890	110
3月19日	7,400	2,600	7,940	2,060	7,530	2,470	9,850	150	9,950	50	9,890	110	9,880	120
3月20日	7,400	2,600	7,920	2,080	7,520	2,480	9,830	170	9,950	50	9,880	120	9,870	130
3月21日	7,400	2,600	7,900	2,100	7,520	2,480	9,830	170	9,940	60	9,870	130	9,870	130
3月22日	7,400	2,600	7,880	2,120	7,500	2,500	9,800	200	9,940	60	9,870	130	9,870	130
3月23日	7,400	2,600	7,860	2,140	7,490	2,510	9,800	200	9,930	70	9,860	140	9,860	140
3月24日	7,500	2,500	8,340	1,660	7,650	2,350	9,930	70	10,040	-40	9,980	20	9,980	20
3月25日	7,500	2,500	8,160	1,840	7,640	2,360	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,950	50
3月26日	7,450	2,550	8,050	1,950	7,580	2,420	9,850	150	10,080	-80	9,990	10	9,890	110
3月27日	7,450	2,550	7,990	2,010	7,540	2,460	9,850	150	9,950	50	9,880	120	9,880	120
3月28日	7,400	2,600	7,950	2,050	7,480	2,520	9,820	180	9,940	60	9,880	120	9,870	130
3月29日	7,370	2,630	7,900	2,100	7,450	2,550	9,820	180	9,920	80	9,860	140	9,850	150
3月30日	7,390	2,610	7,890	2,110	7,500	2,500	9,820	180	9,940	60	9,870	130	9,880	120
3月31日	7,350	2,650	7,920	2,080	7,480	2,520	9,820	180	9,960	40	9,890	110	9,890	110
4月1日	7,350	2,650	7,940	2,060	7,490	2,510	9,850	150	9,970	30	9,900	100	9,900	100
4月2日	7,050	2,950	7,850	2,150	7,160	2,840	9,750	250	9,870	130	9,800	200	9,800	200
4月3日	7,050	2,950	7,830	2,170	7,200	2,800	9,750	250	9,890	110	9,820	180	9,800	200
4月4日	7,130	2,870	8,210	1,790	7,330	2,670	9,900	100	10,010	-10	9,940	60	9,940	60
4月5日	7,200	2,800	8,060	1,940	7,340	2,660	9,850	150	9,950	50	9,880	120	9,880	120
4月6日	7,230	2,770	7,990	2,010	7,330	2,670	9,820	180	9,930	70	9,860	140	9,860	140
4月7日	7,250	2,750	7,930	2,070	7,310	2,690	9,780	220	9,900	100	9,840	160	9,830	170
4月8日	7,250	2,750	7,880	2,120	7,290	2,710	9,750	250	9,890	110	9,820	180	9,820	180
4月9日	7,250	2,750	7,870	2,130	7,390	2,610	9,780	220	9,900	100	9,840	160	9,800	200
4月10日	7,300	2,700	7,830	2,170	7,360	2,640	9,750	250	9,880	120	9,810	190	9,810	190
4月11日	7,300	2,700	7,860	2,140	7,380	2,620	9,800	200	9,920	80	9,860	140	9,860	140
4月12日	7,300	2,700	7,840	2,160	7,400	2,600	9,800	200	9,920	80	9,860	140	9,860	140
4月13日	7,250	2,750	7,810	2,190	7,320	2,680	9,780	220	9,890	110	9,820	180	9,820	180
4月14日	7,150	2,850	7,770	2,230	7,220	2,780	9,750	250	9,860	140	9,790	210	9,790	210
4月15日	7,150	2,850	7,800	2,200	7,240	2,760	9,750	250	9,890	110	9,830	170	9,800	200
4月16日	7,200	2,800	7,790	2,210	7,280	2,720	9,750	250	9,880	120	9,810	190	9,810	190
4月17日	7,200	2,800	7,780	2,220	7,300	2,700	9,750	250	9,880	120	9,810	190	9,810	190
4月18日	7,200	2,800	7,750	2,250	7,290	2,710	9,750	250	9,860	140	9,800	200	9,800	200
4月19日	7,200	2,800	7,740	2,260	7,300	2,700	9,750	250	9,850	150	9,790	210	9,790	210
4月20日	7,200	2,800	7,740	2,260	7,300	2,700	9,750	250	9,850	150	9,780	220	9,780	220

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP + 10m

(単位:mm)

赤字箇所(GLからの深さ)について、マイナス表記に訂正しております。(平成26年4月11日訂正)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	月日	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)
4月21日	7,200	2,800	7,730	2,270	7,300	2,700	9,750	250	9,850	150	9,790	210	9,790	210
4月22日	7,200	2,800	7,740	2,260	7,300	2,700	9,750	250	9,860	140	9,800	200	9,790	210
4月23日	7,250	2,750	7,750	2,250	7,300	2,700	9,800	200	9,910	90	9,820	180	9,820	180
4月24日	7,300	2,700	7,870	2,130	7,370	2,630	9,850	150	9,950	50	9,880	120	9,880	120
4月25日	7,300	2,700	7,820	2,180	7,350	2,650	9,800	200	9,910	90	9,840	160	9,840	160
4月26日	7,300	2,700	7,810	2,190	7,350	2,650	9,800	200	9,900	100	9,830	170	9,830	170
4月27日	7,300	2,700	7,990	2,010	7,380	2,620	9,850	150	9,980	20	9,920	80	9,920	80
4月28日	7,350	2,650	7,970	2,030	7,410	2,590	9,850	150	9,940	60	9,880	120	9,810	190
4月29日	7,350	2,650	7,900	2,100	7,400	2,600	9,800	200	9,930	70	9,860	140	9,850	150
4月30日	7,350	2,650	7,860	2,140	7,410	2,590	9,800	200	9,910	90	9,840	160	9,850	150
5月1日	7,350	2,650	7,840	2,160	7,400	2,600	9,780	220	9,910	90	9,840	160	9,850	150
5月2日	7,300	2,700	7,820	2,180	7,500	2,500	9,800	200	9,910	90	9,840	160	9,840	160
5月3日	7,400	2,600	8,120	1,880	7,450	2,550	10,000	0	10,120	-120	10,050	-50	10,050	-50
5月4日	7,750	2,250	8,920	1,080	7,810	2,190	9,950	50	10,080	-80	10,020	-20	10,020	-20
5月5日	7,720	2,280	8,530	1,470	7,780	2,220	9,920	80	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
5月6日	7,670	2,330	8,380	1,620	7,730	2,270	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
5月7日	7,650	2,350	8,600	1,400	7,730	2,270	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,950	50
5月8日	7,650	2,350	8,330	1,670	7,700	2,300	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,960	40
5月9日	7,650	2,350	8,270	1,730	7,690	2,310	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,960	40
5月10日	7,650	2,350	8,370	1,630	7,720	2,280	9,850	150	9,990	10	9,930	70	9,930	70
5月11日	7,650	2,350	8,280	1,720	7,720	2,280	9,850	150	9,990	10	9,930	70	9,930	70
5月12日	7,650	2,350	8,220	1,780	7,700	2,300	9,850	150	10,000	0	9,940	60	9,940	60
5月13日	7,600	2,400	8,160	1,840	7,700	2,300	9,850	150	10,000	0	9,930	70	9,930	70
5月14日	7,600	2,400	8,110	1,890	7,670	2,330	9,850	150	9,990	10	9,930	70	9,920	80
5月15日	7,600	2,400	8,110	1,890	7,670	2,330	9,900	100	10,020	-20	9,950	50	9,950	50
5月16日	7,600	2,400	8,100	1,900	7,660	2,340	9,900	100	10,020	-20	9,950	50	9,950	50
5月17日	7,600	2,400	8,080	1,920	7,670	2,330	9,900	100	10,000	0	9,940	60	9,940	60
5月18日	7,620	2,380	8,290	1,710	7,670	2,330	9,920	80	10,050	-50	9,980	20	9,980	20
5月19日	7,720	2,280	8,520	1,480	7,800	2,200	9,920	80	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
5月20日	7,720	2,280	8,340	1,660	7,790	2,210	9,920	80	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
5月21日	7,700	2,300	8,250	1,750	7,750	2,250	9,900	100	10,020	-20	9,950	50	9,950	50
5月22日	7,650	2,350	8,210	1,790	7,750	2,250	9,900	100	10,020	-20	9,950	50	9,950	50
5月23日	7,800	2,200	8,830	1,170	7,870	2,130	9,950	50	10,050	-50	9,980	20	9,980	20
5月24日	7,800	2,200	8,520	1,480	7,870	2,130	9,950	50	10,040	-40	9,970	30	9,980	20
5月25日	7,800	2,200	8,410	1,590	7,880	2,120	9,850	150	9,970	30	9,910	90	9,910	90
5月26日	7,800	2,200	8,370	1,630	7,830	2,170	9,850	150	9,990	10	9,920	80	9,920	80
5月27日	7,750	2,250	8,310	1,690	7,830	2,170	9,850	150	9,970	30	9,900	100	9,910	90
5月28日	7,750	2,250	8,260	1,740	7,830	2,170	9,850	150	9,980	20	9,910	90	9,910	90
5月29日	7,800	2,200	8,540	1,460	7,880	2,120	9,900	100	10,020	-20	9,950	50	9,950	50
5月30日	7,820	2,180	8,580	1,420	7,900	2,100	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
5月31日	7,850	2,150	8,500	1,500	7,920	2,080	9,900	100	10,000	0	9,940	60	9,940	60
6月1日	7,800	2,200	8,390	1,610	7,870	2,130	9,870	130	9,980	20	9,920	80	9,920	80
6月2日	7,800	2,200	8,320	1,680	7,860	2,140	9,850	150	9,970	30	9,910	90	9,910	90
6月3日	7,750	2,250	8,280	1,720	7,830	2,170	9,850	150	9,970	30	9,900	100	9,900	100
6月4日	7,750	2,250	8,240	1,760	7,850	2,150	9,850	150	9,970	30	9,900	100	9,900	100
6月5日	7,750	2,250	8,220	1,780	7,840	2,160	9,850	150	9,970	30	9,900	100	9,900	100
6月6日	7,750	2,250	8,220	1,780	7,840	2,160	9,800	200	9,990	10	9,920	80	9,910	90
6月7日	7,750	2,250	8,190	1,810	7,840	2,160	9,850	150	9,980	20	9,920	80	9,900	100
6月8日	7,750	2,250	8,170	1,830	7,840	2,160	9,850	150	10,010	-10	9,940	60	9,940	60
6月9日	7,750	2,250	8,170	1,830	7,840	2,160	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,960	40
6月10日	7,900	2,100	8,680	1,320	7,950	2,050	9,950	50	10,060	-60	10,000	0	9,980	20
6月11日	7,900	2,100	8,200	1,800	7,950	2,050	10,050	50	10,040	-40	9,970	30	9,980	20
6月12日	7,800	2,200	8,360	1,640	7,950	2,050	9,950	50	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
6月13日	7,850	2,150	8,300	1,700	7,890	2,110	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,960	40
6月14日	7,800	2,200	8,260	1,740	7,880	2,120	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,950	50
6月15日	7,800	2,200	8,220	1,780	7,850	2,150	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,950	50
6月16日	7,800	2,200	8,210	1,790	7,850	2,150	9,900	100	10,020	-20	9,950	50	9,950	50
6月17日	7,800	2,200	8,220	1,780	7,890	2,110	9,950	50	10,050	-50	9,980	20	9,980	20

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

(単位:mm)

赤字箇所(GLからの深さ)について、マイナス表記に訂正しております。(平成26年4月11日訂正)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
6月18日	7,800	2,200	8,260	1,740	7,950	2,050	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
6月19日	7,750	2,250	8,210	1,790	7,850	2,150	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
6月20日	8,050	1,950	9,110	890	8,100	1,900	9,950	50	10,080	-80	10,020	-20	10,000	0
6月21日	8,050	1,950	8,760	1,240	8,100	1,900	9,950	50	10,060	-60	9,990	10	9,990	10
6月22日	8,000	2,000	8,790	1,210	8,040	1,960	9,900	100	10,070	-70	10,000	0	9,950	50
6月23日	8,000	2,000	8,680	1,320	8,060	1,940	9,950	50	10,040	-40	9,980	20	9,980	20
6月24日	7,950	2,050	8,560	1,440	8,040	1,960	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
6月25日	7,950	2,050	8,480	1,520	7,990	2,010	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
6月26日	7,900	2,100	8,410	1,590	7,980	2,020	9,900	100	10,110	-110	10,180	-180	10,180	-180
6月27日	7,850	2,150	8,380	1,620	7,930	2,070	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,960	40
6月28日	7,850	2,150	8,350	1,650	7,930	2,070	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
6月29日	7,850	2,150	8,310	1,690	7,900	2,100	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,950	50
6月30日	7,850	2,150	8,290	1,710	7,880	2,120	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
7月1日	7,850	2,150	8,270	1,730	7,900	2,100	9,900	100	10,030	-30	9,970	30	9,970	30
7月2日	7,850	2,150	8,420	1,580	7,930	2,070	9,900	100	10,060	-60	9,990	10	9,990	10
7月3日	7,850	2,150	8,420	1,580	7,890	2,110	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
7月4日	7,850	2,150	8,380	1,620	7,920	2,080	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
7月5日	7,850	2,150	8,330	1,670	7,930	2,070	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
7月6日	7,900	2,100	8,700	1,300	7,970	2,030	9,950	50	10,060	-60	9,990	10	10,000	0
7月7日	8,050	1,950	9,250	750	8,150	1,850	10,000	0	10,130	-130	10,060	-60	10,060	-60
7月8日	8,250	1,750	9,370	630	8,320	1,680	10,000	0	10,120	-120	10,050	-50	10,040	-40
7月9日	8,100	1,900	8,950	1,050	8,140	1,860	9,950	50	10,080	-80	10,010	-10	10,010	-10
7月10日	8,050	1,950	8,780	1,220	8,120	1,880	9,950	50	10,060	-60	10,000	0	10,010	-10
7月11日	8,050	1,950	8,690	1,310	8,150	1,850	9,950	50	10,060	-60	9,990	10	10,000	0
7月12日	8,050	1,950	8,640	1,360	8,110	1,890	9,950	50	10,060	-60	9,990	10	10,000	0
7月13日	8,050	1,950	8,590	1,410	8,130	1,870	9,950	50	10,060	-60	9,990	10	10,000	0
7月14日	8,050	1,950	8,550	1,450	8,110	1,890	9,950	50	10,060	-60	9,990	10	9,990	10
7月15日	8,000	2,000	8,500	1,500	8,090	1,910	9,950	50	10,050	-50	9,980	20	9,980	20
7月16日	8,000	2,000	8,460	1,540	8,070	1,930	9,950	50	10,050	-50	9,980	20	9,970	30
7月17日	7,950	2,050	8,430	1,570	8,040	1,960	9,900	100	10,050	-50	9,980	20	9,990	10
7月18日	7,950	2,050	8,400	1,600	8,030	1,970	9,900	100	10,040	-40	9,980	20	9,980	20
7月19日	7,950	2,050	8,380	1,620	8,020	1,980	9,900	100	10,050	-50	9,980	20	9,980	20
7月20日	7,950	2,050	8,360	1,640	8,020	1,980	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,980	20
7月21日	7,900	2,100	8,340	1,660	8,020	1,980	9,900	100	10,040	-40	9,980	20	9,980	20
7月22日	7,950	2,050	8,330	1,670	8,010	1,990	9,950	50	10,040	-40	9,970	30	9,980	20
7月23日	7,950	2,050	8,320	1,680	8,010	1,990	9,900	100	10,040	-40	9,980	20	9,980	20
7月24日	7,900	2,100	8,310	1,690	7,990	2,010	9,950	50	10,050	-50	9,980	20	9,980	20
7月25日	7,900	2,100	8,300	1,700	7,990	2,010	9,900	100	10,040	-40	9,980	20	9,980	20
7月26日	7,900	2,100	8,290	1,710	8,000	2,000	9,950	50	10,040	-40	9,980	20	9,980	20
7月27日	7,900	2,100	8,280	1,720	7,950	2,050	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,980	20
7月28日	7,850	2,150	8,270	1,730	7,940	2,060	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
7月29日	7,850	2,150	8,250	1,750	7,940	2,060	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
7月30日	7,800	2,200	8,240	1,760	7,900	2,100	9,900	100	10,030	-30	9,970	30	9,970	30
7月31日	7,800	2,200	8,220	1,780	7,880	2,120	9,900	100	10,030	-30	9,970	30	9,970	30
8月1日	7,800	2,200	8,200	1,800	7,870	2,130	9,900	100	10,030	-30	9,970	30	9,970	30
8月2日	7,800	2,200	8,190	1,810	7,860	2,140	9,900	100	10,030	-30	9,970	30	9,970	30
8月3日	7,750	2,250	8,170	1,830	7,840	2,160	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
8月4日	7,750	2,250	8,160	1,840	7,810	2,190	9,900	100	10,030	-30	9,970	30	9,970	30
8月5日	7,700	2,300	8,160	1,840	7,800	2,200	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
8月6日	7,700	2,300	8,160	1,840	7,810	2,190	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
8月7日	7,700	2,300	8,140	1,860	7,800	2,200	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
8月8日	7,700	2,300	8,120	1,880	7,750	2,250	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,960	40
8月9日	7,700	2,300	8,120	1,880	7,770	2,230	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,960	40
8月10日	7,650	2,350	8,110	1,890	7,750	2,250	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,950	50
8月11日	7,650	2,350	8,100	1,900	7,740	2,260	9,900	100	10,010	-10	9,950	50	9,960	40
8月12日	7,650	2,350	8,090	1,910	7,760	2,240	9,900	100	10,070	-70	9,930	70	9,960	40
8月13日	7,650	2,350	8,090	1,910	7,740	2,260	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,960	40
8月14日	7,650	2,350	8,060	1,940	7,710	2,290	9,900	100	10,020	-20	9,950	50	9,960	40

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

(単位:mm)

赤字箇所(GLからの深さ)について、マイナス表記に訂正しております。(平成26年4月11日訂正)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	月日	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)
8月15日	7,650	2,350	8,040	1,960	7,710	2,290	9,900	100	10,010	-10	9,940	60	9,940	60
8月16日	7,650	2,350	8,050	1,950	7,700	2,300	9,900	100	10,020	-20	9,950	50	9,950	50
8月17日	7,650	2,350	8,040	1,960	7,700	2,300	9,900	100	10,010	-10	9,940	60	9,930	70
8月18日	7,600	2,400	8,030	1,970	7,690	2,310	9,900	100	10,000	0	9,930	70	9,940	60
8月19日	7,600	2,400	8,020	1,980	7,690	2,310	9,900	100	10,000	0	9,940	60	9,940	60
8月20日	7,600	2,400	8,070	1,930	7,700	2,300	9,900	100	10,000	0	9,940	60	9,940	60
8月21日	7,600	2,400	8,010	1,990	7,700	2,300	9,900	100	10,000	0	9,930	70	9,930	70
8月22日	7,600	2,400	8,100	1,900	7,670	2,330	9,900	100	10,000	0	9,940	60	9,930	70
8月23日	7,600	2,400	8,000	2,000	7,690	2,310	9,900	100	10,000	0	9,930	70	9,930	70
8月24日	7,600	2,400	7,990	2,010	7,680	2,320	9,900	100	9,990	10	9,930	70	9,930	70
8月25日	7,600	2,400	7,990	2,010	7,680	2,320	9,900	100	10,000	0	9,930	70	9,930	70
8月26日	7,550	2,450	7,980	2,020	7,640	2,360	9,900	100	9,980	20	9,910	90	9,910	90
8月27日	7,550	2,450	7,980	2,020	7,630	2,370	9,850	150	9,980	20	9,910	90	9,910	90
8月28日	7,550	2,450	7,970	2,030	7,590	2,410	9,900	100	9,980	20	9,910	90	9,920	80
8月29日	7,500	2,500	7,960	2,040	7,570	2,430	9,850	150	9,980	20	9,920	80	9,930	70
8月30日	7,450	2,550	7,950	2,050	7,560	2,440	9,850	150	9,970	30	9,910	90	9,920	80
8月31日	7,500	2,500	7,940	2,060	7,560	2,440	9,850	150	9,970	30	9,910	90	9,910	90
9月1日	7,500	2,500	7,930	2,070	7,560	2,440	9,850	150	9,960	40	9,900	100	9,900	100
9月2日	7,450	2,550	7,920	2,080	7,520	2,480	9,850	150	9,970	30	9,910	90	9,910	90
9月3日	7,450	2,550	7,930	2,070	7,560	2,440	9,900	100	10,010	-10	9,940	60	9,950	50
9月4日	7,450	2,550	7,920	2,080	7,550	2,450	9,900	100	9,980	20	9,920	80	9,920	80
9月5日	7,600	2,400	8,330	1,670	7,630	2,370	9,900	100	10,040	-40	9,980	20	9,970	30
9月6日	7,550	2,450	8,190	1,810	7,640	2,360	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,970	30
9月7日	7,600	2,400	8,330	1,670	7,680	2,320	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,980	20
9月8日	7,600	2,400	8,200	1,800	7,660	2,340	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,960	40
9月9日	7,600	2,400	8,130	1,870	7,630	2,370	9,900	100	10,020	-20	9,950	50	9,960	40
9月10日	7,550	2,450	8,090	1,910	7,650	2,350	9,900	100	10,010	-10	9,950	50	9,960	40
9月11日	7,550	2,450	8,060	1,940	7,630	2,370	9,900	100	10,010	-10	9,940	60	9,950	50
9月12日	7,550	2,450	8,070	1,930	7,640	2,360	9,950	50	10,030	-30	9,970	30	9,970	30
9月13日	7,550	2,450	8,060	1,940	7,630	2,370	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,960	40
9月14日	7,500	2,500	8,020	1,980	7,590	2,410	9,900	100	9,990	10	9,930	70	9,930	70
9月15日	7,400	2,600	7,980	2,020	7,510	2,490	9,900	100	9,980	20	9,910	90	9,920	80
9月16日	7,400	2,600	7,960	2,040	7,460	2,540	9,900	100	9,970	30	9,910	90	9,910	90
9月17日	7,350	2,650	7,940	2,060	7,430	2,570	9,900	100	9,980	20	9,920	80	9,920	80
9月18日	7,300	2,700	7,930	2,070	7,400	2,600	9,850	150	9,980	20	9,910	90	9,920	80
9月19日	7,300	2,700	7,920	2,080	7,400	2,600	9,900	100	10,010	-10	9,950	50	9,960	40
9月20日	7,300	2,700	7,900	2,100	7,380	2,620	9,850	150	9,980	20	9,920	80	9,920	80
9月21日	7,300	2,700	7,920	2,080	7,400	2,600	9,900	100	10,010	-10	9,940	60	9,950	50
9月22日	7,300	2,700	7,930	2,070	7,400	2,600	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,970	30
9月23日	7,300	2,700	8,130	1,870	7,420	2,580	9,900	100	10,040	-40	9,980	20	9,980	20
9月24日	7,600	2,400	8,680	1,320	7,650	2,350	9,950	50	10,060	-60	10,000	0	10,010	-10
9月25日	7,600	2,400	8,660	1,340	7,690	2,310	9,950	50	10,050	-50	9,990	10	9,970	30
9月26日	7,550	2,450	8,420	1,580	7,650	2,350	9,950	50	10,040	-40	9,970	30	9,980	20
9月27日	7,500	2,500	8,300	1,700	7,580	2,420	9,950	50	10,030	-30	9,970	30	9,970	30
9月28日	7,500	2,500	8,300	1,700	7,590	2,410	10,100	-100	10,080	-80	10,020	-20	10,020	-20
9月29日	7,700	2,300	8,940	1,060	7,780	2,220	9,950	50	10,080	-80	10,010	-10	10,020	-20
9月30日	7,650	2,350	8,590	1,410	7,740	2,260	9,950	50	10,050	-50	9,990	10	9,990	10
10月1日	7,700	2,300	8,860	1,140	7,770	2,230	9,950	50	10,060	-60	10,000	0	10,000	0
10月2日	7,650	2,350	8,540	1,460	7,730	2,270	9,950	50	10,050	-50	9,980	20	9,980	20
10月3日	7,600	2,400	8,420	1,580	7,700	2,300	9,900	100	10,060	-60	9,990	10	10,000	0
10月4日	8,100	1,900	9,420	580	8,200	1,800	10,100	-100	10,190	-190	10,130	-130	10,130	-130
10月5日	8,050	1,950	9,030	970	8,130	1,870	10,000	0	10,090	-90	10,020	-20	10,030	-30
10月6日	7,950	2,050	8,840	1,160	8,030	1,970	10,000	0	10,070	-70	10,010	-10	10,010	-10
10月7日	7,900	2,100	8,760	1,240	7,980	2,020	10,000	0	10,090	-90	10,030	-30	10,030	-30
10月8日	7,850	2,150	8,750	1,250	7,910	2,090	9,950	50	10,070	-70	10,000	0	10,000	0
10月9日	7,800	2,200	8,610	1,390	7,850	2,150	9,950	50	10,060	-60	10,000	0	10,000	0
10月10日	7,700	2,300	8,520	1,480	7,820	2,180	9,950	50	10,060	-60	10,000	0	9,990	10
10月11日	7,700	2,300	8,570	1,430	7,800	2,200	9,950	50	10,080	-80	10,020	-20	10,020	-20

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

赤字箇所 (GLからの深さ) について、マイナス表記に訂正しております。(平成26年4月11日訂正)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	月日	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)
10月12日	7,700	2,300	8,530	1,470	7,750	2,250	9,900	100	10,060	-60	10,000	0	9,970	30
10月13日	7,650	2,350	8,430	1,570	7,790	2,210	9,950	50	10,050	-50	9,990	10	9,990	10
10月14日	7,600	2,400	8,360	1,640	7,700	2,300	9,950	50	10,050	-50	9,980	20	9,980	20
10月15日	7,600	2,400	8,320	1,680	7,600	2,400	9,900	100	10,050	-50	9,980	20	9,990	10
10月16日	7,550	2,450	8,270	1,730	7,650	2,350	9,950	50	10,040	-40	9,980	20	9,980	20
10月17日	7,500	2,500	8,250	1,750	7,610	2,390	9,900	100	10,050	-50	9,990	10	9,980	20
10月18日	7,750	2,250	8,870	1,130	7,820	2,180	10,000	0	10,100	-100	10,030	-30	10,040	-40
10月19日	7,700	2,300	8,610	1,390	7,770	2,230	9,950	50	10,060	-60	10,000	0	10,000	0
10月20日	7,700	2,300	8,470	1,530	7,780	2,220	9,950	50	10,050	-50	9,990	10	9,990	10
10月21日	7,650	2,350	8,400	1,600	7,750	2,250	9,950	50	10,050	-50	9,990	10	9,990	10
10月22日	7,650	2,350	8,330	1,670	7,740	2,260	9,950	50	10,050	-50	9,980	20	9,980	20
10月23日	7,600	2,400	8,330	1,670	7,680	2,320	9,950	50	10,060	-60	9,990	10	9,990	10
10月24日	7,550	2,450	8,500	1,500	7,660	2,340	9,950	50	10,060	-60	10,000	0	10,000	0
10月25日	7,550	2,450	8,350	1,650	7,640	2,360	9,950	50	10,040	-40	9,980	20	9,980	20
10月26日	7,450	2,550	8,250	1,750	7,520	2,480	9,950	50	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
10月27日	7,450	2,550	8,180	1,820	7,520	2,480	9,950	50	10,030	-30	9,970	30	9,970	30
10月28日	7,450	2,550	8,160	1,840	7,500	2,500	9,900	100	10,040	-40	9,980	20	9,960	40
10月29日	7,550	2,450	8,690	1,310	7,650	2,350	9,950	50	10,090	-90	10,020	-20	10,020	-20
10月30日	7,550	2,450	8,480	1,520	7,670	2,330	9,900	100	10,060	-60	9,990	10	9,990	10
10月31日	7,550	2,450	8,350	1,650	7,600	2,400	9,900	100	10,050	-50	9,990	10	9,970	30
11月1日	7,550	2,450	8,280	1,720	7,650	2,350	9,900	100	10,050	-50	9,990	10	9,980	20
11月2日	7,500	2,500	8,220	1,780	7,610	2,390	9,900	100	10,040	-40	9,980	20	9,980	20
11月3日	7,450	2,550	8,170	1,830	7,570	2,430	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
11月4日	7,500	2,500	8,200	1,800	7,550	2,450	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
11月5日	7,450	2,550	8,110	1,890	7,480	2,520	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,980	20
11月6日	7,450	2,550	8,110	1,890	7,530	2,470	9,950	50	10,080	-80	10,010	-10	10,010	-10
11月7日	7,450	2,550	8,240	1,760	7,530	2,470	9,900	100	10,060	-60	10,000	0	10,000	0
11月8日	7,450	2,550	8,170	1,830	7,530	2,470	9,900	100	10,040	-40	9,980	20	9,980	20
11月9日	7,400	2,600	8,100	1,900	7,460	2,540	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,960	40
11月10日	7,400	2,600	8,060	1,940	7,420	2,580	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,950	50
11月11日	7,400	2,600	8,040	1,960	7,480	2,520	9,900	100	10,030	-30	9,970	30	9,970	30
11月12日	7,400	2,600	8,280	1,720	7,500	2,500	9,950	50	10,070	-70	10,010	-10	10,010	-10
11月13日	7,500	2,500	8,360	1,640	7,580	2,420	9,950	50	10,050	-50	9,990	10	9,990	10
11月14日	7,450	2,550	8,240	1,760	7,560	2,440	9,900	100	10,050	-50	9,980	20	9,980	20
11月15日	7,450	2,550	8,140	1,860	7,500	2,500	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,960	40
11月16日	7,450	2,550	8,070	1,930	7,540	2,460	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
11月17日	7,450	2,550	8,070	1,930	7,510	2,490	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
11月18日	7,450	2,550	8,280	1,720	7,540	2,460	9,900	100	10,050	-50	9,990	10	9,980	20
11月19日	7,400	2,600	8,160	1,840	7,490	2,510	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
11月20日	7,400	2,600	8,110	1,890	7,480	2,520	9,900	100	10,040	-40	9,970	30	9,970	30
11月21日	7,350	2,650	8,040	1,960	7,470	2,530	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
11月22日	7,350	2,650	8,020	1,980	7,470	2,530	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
11月23日	7,350	2,650	8,020	1,980	7,470	2,530	9,900	100	10,030	-30	9,970	30	9,970	30
11月24日	7,300	2,700	7,980	2,020	7,420	2,580	9,900	100	10,010	-10	9,940	60	9,940	60
11月25日	7,250	2,750	7,950	2,050	7,370	2,630	9,900	100	9,990	10	9,930	70	9,930	70
11月26日	7,250	2,750	7,960	2,040	7,350	2,650	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,960	40
11月27日	7,250	2,750	7,930	2,070	7,330	2,670	9,900	100	10,010	-10	9,940	60	9,940	60
11月28日	7,250	2,750	7,900	2,100	7,290	2,710	9,850	150	9,980	20	9,910	90	9,900	100
11月29日	7,250	2,750	7,900	2,100	7,280	2,720	9,850	150	10,000	0	9,930	70	9,910	90
11月30日	7,200	2,800	7,880	2,120	7,290	2,710	9,850	150	9,980	20	9,920	80	9,920	80
12月1日	7,200	2,800	7,880	2,120	7,300	2,700	9,850	150	9,990	10	9,920	80	9,910	90
12月2日	7,200	2,800	7,860	2,140	7,330	2,670	9,850	150	9,970	30	9,910	90	9,910	90
12月3日	7,200	2,800	7,860	2,140	7,290	2,710	9,900	100	10,010	-10	9,950	50	9,920	80
12月4日	7,250	2,750	7,900	2,100	7,360	2,640	9,900	100	10,030	-30	9,970	30	9,960	40
12月5日	7,250	2,750	7,980	2,020	7,340	2,660	9,900	100	10,020	-20	9,960	40	9,960	40
12月6日	7,250	2,750	7,960	2,040	7,330	2,670	9,900	100	10,030	-30	9,960	40	9,970	30
12月7日	7,200	2,800	7,890	2,110	7,330	2,670	9,900	100	9,990	10	9,920	80	9,920	80
12月8日	7,050	2,950	7,830	2,170	7,100	2,900	9,850	150	9,930	70	9,860	140	9,850	150

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP + 10m

(単位:mm)

赤字箇所(GLからの深さ)について、マイナス表記に訂正しております。(平成26年4月11日訂正)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
12月9日	7,000	3,000	7,770	2,230	7,060	2,940	9,800	200	9,910	90	9,840	160	9,830	170
12月10日	6,950	3,050	7,720	2,280	7,020	2,980	9,750	250	9,890	110	9,830	170	9,820	180
12月11日	6,950	3,050	7,680	2,320	6,960	3,040	9,750	250	9,870	130	9,810	190	9,800	200
12月12日	6,900	3,100	7,650	2,350	6,960	3,040	9,750	250	9,850	150	9,790	210	9,780	220
12月13日	6,900	3,100	7,620	2,380	6,960	3,040	9,750	250	9,830	170	9,760	240	9,760	240
12月14日	6,900	3,100	7,610	2,390	6,910	3,090	9,750	250	9,840	160	9,770	230	9,750	250
12月15日	6,900	3,100	7,610	2,390	6,900	3,100	9,750	250	9,860	140	9,800	200	9,780	220
12月16日	6,900	3,100	7,600	2,400	6,930	3,070	9,700	300	9,850	150	9,780	220	9,780	220
12月17日	6,900	3,100	7,570	2,430	6,890	3,110	9,700	300	9,830	170	9,760	240	9,740	260
12月18日	6,850	3,150	7,590	2,410	6,900	3,100	9,750	250	9,870	130	9,810	190	9,810	190
12月19日	6,850	3,150	7,550	2,450	6,850	3,150	9,750	250	9,840	160	9,770	230	9,760	240
12月20日	6,800	3,200	7,540	2,460	6,850	3,150	9,750	250	9,810	190	9,750	250	9,740	260
12月21日	6,800	3,200	7,520	2,480	6,840	3,160	9,700	300	9,800	200	9,730	270	9,730	270
12月22日	6,800	3,200	7,540	2,460	6,840	3,160	9,700	300	9,830	170	9,770	230	9,760	240
12月23日	6,800	3,200	7,520	2,480	6,830	3,170	9,750	250	9,860	140	9,800	200	9,790	210
12月24日	6,800	3,200	7,510	2,490	6,830	3,170	9,750	250	9,840	160	9,780	220	9,770	230
12月25日	6,750	3,250	7,510	2,490	6,780	3,220	9,700	300	9,820	180	9,760	240	9,750	250
12月26日	6,700	3,300	7,490	2,510	6,750	3,250	9,700	300	9,800	200	9,740	260	9,730	270
12月27日	6,700	3,300	7,470	2,530	6,720	3,280	9,650	350	9,780	220	9,710	290	9,700	300
12月28日	6,750	3,250	7,460	2,540	6,750	3,250	9,650	350	9,780	220	9,710	290	9,700	300
12月29日	6,700	3,300	7,520	2,480	6,750	3,250	9,750	250	9,870	130	9,810	190	9,800	200
12月30日	6,750	3,250	7,570	2,430	6,760	3,240	9,750	250	9,870	130	9,810	190	9,810	190
12月31日	6,800	3,200	7,900	2,100	6,870	3,130	9,900	100	10,000	0	9,930	70	9,920	80

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP + 10m