

本日（11月18日）、4号機使用済燃料プールからの燃料取り出し作業を実施しております。なお、作業は新燃料（未使用）22体からの取り出しとなります。

作業実績

11月18日（月）

- ・ 9時50分～ 準備作業開始
（構内用輸送容器の蓋をオペレーティングフロアにて開放）
- ・ 11時45分 4号機オペレーティングフロア（原子炉建屋5階）の容器仕立ピットに仮置きしていた構内用輸送容器を、使用済燃料プールへ移動開始。
- ・ 12時00分 使用済燃料プール内へ着水
- ・ 12時30分 使用済燃料プールの底へ着床
- ・ 15時18分 燃料取り出し作業の開始（燃料取扱機の稼働）
- ・ 15時25分 燃料の引き上げ作業の開始
- ・ 15時57分 1体目の燃料を構内用輸送容器へ装てん完了

引き続き、安全には十分留意した上で、作業に努めてまいります。

1 . 構内用輸送容器の移動作業



構内用輸送容器の吊り上げ（１）



構内用輸送容器の吊り上げ（２）



プールへの着水（１）



プールへの着水（２）



プールへの着水（３）

撮影日：平成25年11月18日 提供：東京電力株式会社

2 . 燃料取り出し作業



燃料取り出し作業（1）



燃料取り出し作業（2）



燃料取扱機マスト

構内用輸送容器を
入れているピット

燃料取り出し作業（3）

撮影日：平成25年11月18日 提供：東京電力株式会社