

福島第二原子力発電所3号機 線量当量率の測定結果について

雰囲気線量当量

D / W内雰囲気線量当量率の測定値, フロア別の幾何平均値

(単位:mSv/h)

	前回定期検査時 (H22.2.25)	今回停止時 (H24.2.14)
OP40m	0.03	0.03
OP37m	0.03	0.06
OP32m	0.05	0.08
OP28m	0.75	0.73
OP22m	0.42	0.31
OP18m	0.11	0.10

