◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 2月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	原子炉建屋1階(管理区域)二重扉(南側)に設置している管理区域境界集積線量計において、計数回路不良が認められたため、当該集積線量計を交換。 なお、手動測定により当該エリアの線量上昇がないこと及び当該集積線量計の測定期間において線量の上昇を伴う作業がないことを確認した。	GIII	2月24日
2	3号機	換気空調系サービス建屋放射性試料分析室排気ファンエアフィルター(B)において、ほつれ及び破損が認められたため、当該エアフィルターを交換。 なお、現在排気ファン(A)が運転中のため建屋の換気に影響はない。	GIII	2月25日
3	1・2号廃棄物処理設備	濃縮廃液タンク(B)試料採取洗浄弁において、シート部に漏えい(非放射性)が認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、漏えいは微量のため廃液処理に影響はない。	GIII	2月26日