

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 7月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調補機冷却系サービス建屋冷凍機(A)冷媒凝縮圧力計および抽気圧力計において、当該冷凍機停止中にもかかわらず圧力計指示値が高めの値を指示していることが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、フロン検知器により冷媒(フロン)の漏えいがないことを確認している。	GⅢ	7月22日
2	4号機	床漏えい検出系タービン建屋復水器室床漏えい検出器において、「T/B復水器室計装ラック付近」の床漏えい警報頻発が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該検出器周辺に水の漏えいは確認されなかった。	GⅢ	7月21日
3	補助ボイラー	補助ボイラー(C)運転時において、所内蒸気供給配管圧力調整弁二次側圧力検出配管上部継手部より凝縮水の漏えい(非放射性、約1秒に1滴)が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、補助ボイラー(C)の運転を停止し、漏えいの停止を確認。	GⅢ	7月23日