

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 8月 8日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	残留熱除去機器冷却系熱交換器(B)伝熱管渦流深傷検査において、伝熱管の残存肉厚判定値外れ(22本)が認められたため、当該伝熱管を交換。	GⅢ	8月6日
2	1号機	残留熱除去機器冷却系熱交換器(D)伝熱管渦流深傷検査において、伝熱管の残存肉厚判定値外れ(10本)が認められたため、当該伝熱管を交換。	GⅢ	8月6日
3	1号機	燃料プール冷却浄化系使用済燃料プール漏えい検出器液位検出スイッチ(B)点検時において、動作不良(液位が設定値に達しても動作せず)が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、液位検出スイッチ(A)にて漏えい検出は可能であるため、系統機能に影響はない。	GⅢ	8月7日