

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 8月27日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置流量指示発信器において、信号不良(無信号)が認められたため、当該発信器を点検・修理。 なお、他の計器にて監視が可能であるため、系統機能への影響はない。	GⅢ	8月23日
2	3・4号廃棄物 処理設備	中央制御室制御盤警報窓において、警報テスト確認時に「3号T／B ODサンプB液位高／低」警報ランプの不点灯(ランプを交換しても点灯せず)が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、液位「高高」及び「低低」の警報ランプ点灯は正常であり、系統の監視に影響はない。	GⅢ	8月25日