

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 8月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	換気空調系原子炉建屋排気ファン(B)逆流防止ダンパーにおいて、ダンパーリンク機構アームの折損(8箇所のうち1箇所)が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、当該ファンは運転中であり、原子炉建屋の排気機能に影響はない。	GIII	8月26日