

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 9月 1日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	復水補給水系高電導度廃液系受ポンプ(A)封水配管圧力調節弁において、圧力制御不良(二次圧力が上昇し下流の安全弁が動作、周囲への漏えいはない)が認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、高電導度廃液系受ポンプ(C)が健全であるため、当該系統に影響はない。	GⅢ	8月28日
2	2号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(B)点検において、伝熱管2164本中、91本に残肉率65%以下の減肉が認められたため、当該伝熱管の交換及び閉止栓取付を実施。 なお、伝熱管の閉止本数は82本で、許容本数108本以下であるため、熱交換性能に影響はない。	GⅢ	8月29日
3	1・2号廃棄物処理設備	復水補給水系流量積算計において、表示不良(値が読み取れない)が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	8月30日