

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 9月 3日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループサージタンク補給水ストレーナ差圧計において、指示不良(ダウンスケール)が認められたため、当該差圧計を点検・修理。 なお、当該差圧計は現在使用していないため、系統機能に影響はない。	GⅢ	8月30日
2	4号機	海水熱交換器建屋(北側)出入口扉において、扉の開不能が認められたため、当該扉を点検・修理。 なお、点検・修理を行い扉の開閉は可能となった。	GⅢ	8月31日
3	3・4号廃棄物 処理設備	廃棄物固化系乾燥機(A)において、運転時に「供給流量高」警報が発生し、当該乾燥機(A)の自動停止が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	9月1日