

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年10月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	屋外南側連絡ダクトサンプ(南)仮設排水ポンプ動作確認時において、動作不良(起動せず)が認められたため、当該排水ポンプを交換。 なお、代替ポンプを設置し排水機能に影響はない。	GⅢ	10月15日
2	3・4号廃棄物 処理設備	廃棄物固化系窒素製造装置空気圧縮機(B)冷却水出口空気作動弁において、動作不良(開固着)が認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、空気圧縮機(A)が運転可能であるため、系統機能に影響はない。	GⅢ	10月17日
3	補助ボイラー	補助ボイラー(C)運転中において、「保護継電器盤継電器リレー不良」警報が発生し当該補助ボイラー(C)の自動停止が認められたため、当該保護継電器を交換。	GⅢ	10月16日