

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年10月22日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	原子炉建屋凍結・凝結防止分電盤漏電しゃ断器(CKT-8)の動作不良(動作試験時に動作せず)が認められたため、当該漏電しゃ断器を交換。	GⅢ	10月20日
2	その他	一次水処理設備原水送水ポンプ(B)運転中、封水流量が定格値であるにもかかわらず「無送水」警報が発生し、当該ポンプの自動停止が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、原水送水ポンプ(A)が運転可能であるため、系統機能に影響はない。	GⅢ	10月20日