

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年10月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	サービス建屋地下1階通路屋内消火栓(FHS-2)元弁において、シート部からの漏えいによりホース内に水が溜まっていることを確認(床面への漏えいなし)したため、当該弁の増し締めならびに下流側に新たな弁を設置し漏えいは停止。 なお、消火機能に影響はない。	GⅢ	10月27日
2	3・4号廃棄物 処理設備	プラスチック固化系プラスチック固化装置運転状態確認検査において、ドラム缶「混合位置」表示ランプの不点灯が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、本件により3号機定期事業者検査の完了時期を再度見直し。	GⅢ	10月27日