

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 3月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系コントロール建屋非常用電気品室サージタンク(A) 液位検出スイッチ警報回路において、動作不良(水位が液位高に達しても発信せず)を確認したため、当該液位検出スイッチを点検・修理。 なお、水位補給系の制御は可能であるため機能に影響はない。	GⅢ	3月8日
2	3・4号廃棄物処理設備	換気空調系充填個化室排気ファン(A) 電動機点検時に、反負荷側軸受部(ベアリングハウジング)内径に嵌合管理値外れを確認したため、当該軸受部を点検・修理。	GⅢ	3月6日