

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 7月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	補機冷却海水系原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(B)電解鉄イオン注入配管流量計入口弁において、シート部に漏えいを確認したため、弁を交換。 なお、当該弁は通常「開」のため、系統機能に影響はない。	GⅢ	7月3日
2	1・2号廃棄物 処理設備	換気空調系廃棄物処理建屋冷凍機(B)圧縮機のインレットガイドベーン(流体の量と方向を調整する部品)において、動作不良(全閉となるところ8.6%開状態である)を確認したため、当該機器を点検・修理。 なお、冷凍機(A)が運転中のため建屋内の環境に影響はない。	GⅢ	7月6日