

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 7月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	床漏えい検出系タービン建屋地下1階復水浄化ポンプ(A)室床漏えい検出器において、「R／B T／B CH／B床漏えい」警報発生を確認したため、原因調査・対策検討。 なお、当該検出器周辺に水の漏えいは確認されなかった。	GⅢ	7月21日
2	3号機	換気空調系原子炉建屋外気差圧計において、指示不良(現場制御盤指示値(－0. 20kPa)と中央制御室制御盤指示値(－0. 32kPa)に差異があること)を確認したため、点検・修理。 なお、他の計器にて外気圧の監視は可能である。	GⅢ	7月22日
3	4号機	プロセス放射線モニター系換気系排気筒入口ポンプ吸込圧力指示検出スイッチにおいて、動作不良(圧力低警報設定値－50. 66kPaに対し－47kPa付近で警報発生)を確認したため、点検・修理。 なお、中央制御室遠隔操作監視装置にて圧力監視が可能であるため、系統機能に影響はない。	GⅢ	7月22日