

圧力抑制室異物混入に伴う再発防止策について

		(実施者)			
直ちに組み組む再発防止策 (圧力抑制室)	異物を入れない対策	ベント管等、S/Cにつながる開口部養生の徹底	作業エリア全体とS/Cにつながる開口部の養生	元 請	
			作業エリアになっていないベント管についても養生を実施(110万kW)	元 請	
	持ち込んだものを確実に持ち出す対策	持ち込み物品の制限	「持ち込みチェックシート」活用したS/C内への持ち込み物品の制限		元 請
			消耗品の取り扱いの強化、制限	員数管理された消耗品専用廃棄袋への回収とS/C内への仮置き禁止	元 請
				S/C内でのビニールシートの員数管理と切断の禁止	元 請
		工具・機材類の員数管理、識別管理の徹底	持ち込み物品の員数管理、工具・機材類の各社別番号、識別管理の徹底	元 請	
			小型工具類の落下防止策の実施(ひも結び付け)	元 請	
		異物管理計画書の運用	異物混入防止対策を検討し、その結果を提出	元 請	
			上記の承認及び現場における実施状況の確認	東 電	
		異物混入防止チェックシートの運用変更	転記ミスを起こしやすいチェックシート廃止と運用方法の見直し		東 電
			当社監理員及び作業実施会社作業員への周知徹底	異物混入防止意識の徹底	当社社員に対し、朝礼、ミーティング等による再徹底
	作業員に対し、通常教育、作業前ミーティングによる再徹底	元 請			
		周知徹底状況の確認	元請、作業実施会社が行う教育、ミーティングへのオブザーバー参加		東 電
			誤って落下させた場合の「報告」の徹底	現場での作業員とのコミュニケーション、風通しのよい職場作り	
	作業管理の徹底	エリア管理の徹底とエリア管理者の明確化		D/W内ベント管近傍、S/C内作業についてエリア管理責任者を指名	
専任監視員の増員			S/C内への持ち込み物品に対する員数管理の徹底	元 請	
			主要工程毎の現場確認の実施	元 請	
作業環境の改善及び意識の高揚		作業エリアの4Sの継続実施	元 請		
		現場パトロールの強化、ポスター等による異物混入防止意識の喚起	東電、元請		
プラント起動前の最終確認		S/C内の最終点検と点検結果の記録・保存		東電、元請	
次回定期検査以降の対策	圧力抑制室の点検強化	PCV L/T前までにS/C内の水中確認と異物の回収の継続実施		東 電	
	作業環境の整備	S/C、D/W内への仮設照明の追加	東電、元請		
		定検時のS/Cプール水の浄化	東 電		
物品管理の見直し	管理区域内における管理者不明物品の一掃と物品管理の見直し		東 電		