

# 柏崎刈羽原子力発電所 タービン点検状況

平成19年11月29日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

平成19年11月29日現在

号機（運転状況）	項目	高压タービン	低压タービン（A）	低压タービン（B）	低压タービン（C）
1号機（定検中）	内部状況確認	地震発生時車室開放状態	地震発生時車室開放状態	地震発生時仮組込状態 軽微な接触痕あり [11/9～11/30]	地震発生時車室開放状態
	詳細点検	点検時期調整中			
2号機（起動中）	内部状況確認	[12/13～12月下旬]	[11/28～12月下旬]		対象外*
	詳細点検	点検時期調整中			
3号機（運転中）	内部状況確認	[12/3～12/14]	摩耗箇所あり（公表区分） [11/21～12/14]		対象外*
	詳細点検	点検時期調整中			
4号機（運転中）	内部状況確認	軽微な接触痕あり [11/21～12/14]	摩耗箇所あり（公表区分） [11/8～12/14]		対象外*
	詳細点検	点検時期調整中			
5号機（停止中）	内部状況確認	[12/5～12/14]	軽微な接触痕あり [10/24～12/14]		対象外*
	詳細点検	点検時期調整中			
6号機（定検中）	内部状況確認	軽微な接触痕あり [10/25完了]	軽微な接触痕あり [10/25完了]		対象外*
	詳細点検	点検時期調整中			
7号機（運転中）	内部状況確認	軽微な接触痕あり [10/8～11/30]	摩耗箇所あり（公表区分） [11/23～11/30]		対象外*
	詳細点検	[12/3～3月末]			

運転状況については、地震発生時の状態を表す。また、網掛け部は点検中もしくは点検が完了したものを表す。

- \* タービン点検作業の進め方は、全プラントとも「内部状況確認」後、全車室を開放し「詳細点検」を実施。
- ・ 「内部状況確認」では、高压タービンおよび低压タービン（A）を開放。車室、翼等、主要な設備の損傷や有意な変形の有無を目視にて確認。（1号機は、定期検査中で既に高压タービン、低压タービン（A）（C）が開放していたため、未開放の低压タービン（B）の確認を実施）
- ・ 「詳細点検」では、通常の本格点検で実施する内容に加え、地震による影響を考慮した内容および、損傷があった場合には修理を実施。