

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日
採取時刻	7:52	8:00	7:55	8:05	8:10	8:10	7:35	7:55	8:05	8:00	8:10	8:15	8:15	7:40
降雨量(mm/日)	45	8.5	0	0	17	0	17.5	45	8.5	0	0	17	0	17.5
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	0.54	ND(0.55)	ND(0.52)	ND(0.65)	ND(0.70)	ND(0.79)	1.4	ND(0.55)	0.81	ND(0.50)	ND(0.49)	ND(0.78)	ND(0.53)	ND(1.2)
Cs-137(約30年)	3.9	4.8	4.5	3.5	5.3	3.4	17	4.9	8.8	3.6	3.6	2.7	4.7	7.2
全	7.4	14	21	12	13	7.0	35	9.5	15	6.3	ND(3.4)	4.8	6.1	9.8
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.1)	-	-	-	-	-	-	10	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	45	8.5	0	0	17	0	17.5	45	8.5	0	0	17	0	17.5
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中							
Cs-134(約2年)	1.9	20	3.2	1.2	1.1	5.2	3.6	ND(0.68)	ND(0.61)	ND(0.61)	ND(0.65)	ND(0.66)	ND(0.44)	ND(0.65)
Cs-137(約30年)	23	200	33	16	15	55	34	1.1	0.79	ND(0.77)	ND(0.85)	ND(0.78)	0.66	ND(0.83)
全	30	310	55	28	23	84	42	4.8	5.8	ND(3.7)	ND(3.6)	ND(3.5)	ND(4.1)	6.5
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	16	-

* 太枠内が今回公表データ。他は9月27日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。